



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘, ๒๙, ๓๐, ๓๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทำหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน จะเป็นคู่มือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
ธันวาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๔
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๕
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	
สรุปผลการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนฯ	๖
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง	๗
แบบที่ ๒ แบบการติดตามผลการดำเนินงานของ อบต. เมืองโดน	๘
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอนแนะ	
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	๒๙
ข้อเสนอแนะ	๒๙
ภาคผนวก	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงานตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใดมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนิน การ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมิน ผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด พนักงานส่วนตำบล จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลเมืองโดนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒.การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใดข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไรมีข้อ เสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำมากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการต่างๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ ในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ตำบลเมืองโดน ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้ เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการ ติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้าง เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์

(Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น หรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนามดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือ และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย ต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลเมืองโดน/องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

ส่วนที่ ๒
การติดตามและประเมินผล

๒.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
การดำเนินโครงการตามแผน พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน (ในระบบ e-plan) มีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๒๔	๒,๖๕๗,๑๗๐.๐๐	๒๑	๓,๖๗๕,๑๖๒.๐๐	๑๗	๒,๖๐๔,๘๐๘.๐๐	๑,๐๗๐,๓๕๔.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๔	๗,๕๒๑,๓๐๐.๐๐	๑๔	๔,๐๕๒,๓๗๙.๐๐	๑๔	๓,๓๐๘,๖๘๕.๐๐	๓๐๓,๖๑๓.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและ บรรเทาปัญหาความยากจน	๓	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร บ้านเมืองที่ดี	๑๘	๘,๘๗๑,๖๐๐.๐๐	๔	๑๙๒,๔๘๐.๐๐	๓	๑๘๐,๒๘๐.๐๐	๑๒,๒๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	๑๕	๒๕๘,๙๐๐.๐๐	๑๐	๒๖๐,๓๐๐.๐๐	๑๐	๒๔๓,๓๔๙.๗๐	๑๖,๕๕๐.๓๐
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๕	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๖	๑๑๗,๑๐๐.๐๐	๕	๘๗,๘๐๐.๐๐	๒๙,๓๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและมนุษย์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	๔	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๙	๑๕๑,๙๕๐.๐๐	๗	๘๕,๙๑๙.๘๐	๖๖,๐๘๐.๐๐
รวม	๙๓	๑๙,๗๔๓,๙๗๐.๐๐	๖๔	๘,๔๔๙,๓๗๑.๐๐	๕๖	๖,๕๑๐,๘๔๒.๕๐	๑,๔๙๘,๕๒๖.๕๐

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว โดยมีกำหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบที่ ๒ แบบการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

๒. รายงานผลการดำเนินการติดตามและประเมินผล ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ในระบบ E-Plan ประจำปีงบประมาณ .ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)										
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ												
งานกีฬาและนันทนาการ	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๑๗	๒,๓๕๒,๑๗๐.๐๐	๑๗	๒,๓๕๒,๑๗๐.๐๐	๑๗	๒,๓๕๒,๑๗๐.๐๐	๑๗	๒,๓๕๒,๑๗๐.๐๐	๑๗	๒,๓๕๒,๑๗๐.๐๐	๘๕	๑๑,๗๖๐,๘๕๐.๐๐
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	๖	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๖	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๖	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๖	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๖	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๓๐	๑,๐๒๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
งานก่อสร้าง	๓๓	๗,๖๗๓,๙๐๐.๐๐	๒๔	๗,๕๒๑,๓๐๐.๐๐	๑๖	๕,๓๖๕,๐๐๐.๐๐	๙	๒,๔๔๔,๐๐๐.๐๐	๓	๗๒๖,๐๐๐.๐๐	๘๕	๒๓,๗๓๐,๒๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน												
งานส่งเสริมการเกษตร	๓	๗๐,๐๐๐.๐๐	๓	๗๐,๐๐๐.๐๐	๓	๗๐,๐๐๐.๐๐	๓	๗๐,๐๐๐.๐๐	๓	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๓๕๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีความสุขที่ดี												
การรักษาความสงบภายใน	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
งบทกลาง	๗	๘,๔๒๑,๖๐๐.๐๐	๗	๘,๔๒๑,๖๐๐.๐๐	๗	๘,๔๒๑,๖๐๐.๐๐	๗	๘,๔๒๑,๖๐๐.๐๐	๗	๘,๔๒๑,๖๐๐.๐๐	๓๕	๔๒,๑๐๘,๐๐๐.๐๐
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	๗	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๗	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๗	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๗	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๗	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๕	๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	๑	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข												
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ	๑๖	๓๐๘,๙๐๐.๐๐	๑๕	๒๕๘,๙๐๐.๐๐	๑๕	๒๕๘,๙๐๐.๐๐	๑๕	๒๕๘,๙๐๐.๐๐	๑๕	๓๐๓,๙๐๐.๐๐	๗๖	๑,๓๘๙,๕๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๕	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๖	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๕	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๕	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๕	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๕	๘๒๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี												
งานบริหารทั่วไป	๔	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๐๓	๑๙,๙๔๖,๕๗๐.๐๐	๙๔	๑๙,๗๔๓,๙๗๐.๐๐	๘๕	๑๗,๕๘๗,๖๗๐.๐๐	๗๘	๑๔,๖๖๖,๖๗๐.๐๐	๗๒	๑๒,๙๙๓,๖๗๐.๐๐	๔๓๑	๘๔,๙๓๘,๕๕๐.๐๐

ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ผู้บริหาร อบต.เมืองโดน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๖๔ โครงการ งบประมาณ ๘,๔๔๙,๓๗๑.๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๑๑๗,๑๐๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๔	๑๙๒,๔๘๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๒๑	๓,๖๗๕,๑๖๒.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔	๔,๐๕๒,๓๗๙.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน	๐	๐.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	๙	๑๕๑,๙๕๐.๐๐
๗. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	๑๐	๒๖๐,๓๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๖๔	๘,๔๔๙,๓๗๑.๐๐

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

๑ ด้านการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	พัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม ตำบลเมืองโดน	๒๗,๖๐๐	๘,๓๐๐	๑๙,๓๐๐	๓๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด
๒	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนัก ปลัด
๓	ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ	๘,๘๕๐	๘,๘๕๐	๐.๐๐	๒๓ ส.ค.๖๗	๒๓ ส.ค.๖๗	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด
๔	ส่งเสริมอาชีพตำบลเมืองโดน	๓๘,๗๕๐	๓๘,๗๕๐	๐.๐๐	๑๖ ส.ค. ๖๗	๑๖ ส.ค. ๖๗	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด
๕	ปลูกหญ้าแฝกตำบลเมืองโดน	๒,๔๐๐	๒,๔๐๐	๐.๐๐	๒๔ ก.ค. ๖๗	๒๔ ก.ค. ๖๗	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด
๖	ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๒๙,๕๐๐	๒๙,๕๐๐	๐.๐๐	๒๔ ก.ค. ๖๗	๒๔ ก.ค. ๖๗	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด

๒ ด้านบริหารบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรร สรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองโดน	๙,๓๙๐	๙,๑๘๐	๒๑๐	๑๕ มี.ค. ๖๗	๑๕ มี.ค.๖๗	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด
๒	โครงการอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง โดน	๑๕๑,๑๐๐	๑๕๑,๑๐๐	๐.๐๐	๓ เม.ย.๖๗	๕ เม.ย.๖๗	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด
๓	โครงการสุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา	๖,๙๙๐	-	๖,๙๙๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗		-	√	-	-	สำนัก ปลัด
๔	การประเมินความพึงพอใจในการ รับบริการของประชาชน	๒๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ส.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด

๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับสรรสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๓ ม.ค.๖๗	๑๓ ม.ค.๖๗	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๒	สนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียนภายในเขตตำบล เมืองโดน(แบ่งเบิกเป็นปี การศึกษา)	๖๗๐,๙๕๖	๓๙๓,๕๕๖.๓๒	๒๗๗,๓๙๙.๖๘	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๓	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนภายในเขตตำบลเมือง โดน (แบ่งเบิกเป็นปีการศึกษา)	๒,๓๗๖,๐๐๐	๑,๖๑๓,๐๖๔	๗๖๒,๙๓๖	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๔	อุดหนุนการเข้าค่ายลูกเสือ และเนตรนารีโรงเรียนภายใน เขตตำบลเมืองโดน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐ ธ.ค.๖๖	๒๒ ธ.ค. ๖๖	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๕	อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๗ พ.ย.๖๖	๒๗ พ.ย.๖๖	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๖	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติดตำบลเมืองโดนเกมส์	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๓๒๒	๖๗๘	๒๔ ก.พ.๖๗	๒๕ ก.พ.๖๗	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๗	สนับสนุนอาหารกลางวัน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเมืองโดน	๑๐๐,๑๕๒	๑๐๐,๑๕๒	๐.๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๘	โครงการงานของดีอำเภอ ประทาย	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๔ ม.ค.๖๗	๒๖ ม.ค.๖๗	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ

๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยาบรรณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๓เม.ย.๖๗	๑๓ เม.ย. ๖๗	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๐	ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่นตำบลเมืองโดน	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	√	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๑	จัดทำทะเบียนราษฎรชาวบ้าน และประกาศเกียรติคุณ ทะเบียนราษฎร	๕,๐๐๐	๒,๖๙๐	๒,๓๑๐	๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๒	ค่าวัสดุการศึกษานักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน	๒๔,๒๗๖	๒๔,๒๗๖	๐.๐๐	๑ มี.ย. ๖๗	๓๐ มี.ย. ๖๗	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๓	ค่ากิจกรรมต่างๆของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	√	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๔	โครงการจัดประชุมครู คณะกรรมการบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน	๓,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	√	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน (ค่านั่งสื่อเรียน)	๑,๒๐๐	๑,๒๐๐	๐.๐๐	๑ มี.ย. ๖๗	๓๐ มี.ย. ๖๗	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน(ค่า อุปกรณ์การเรียน)	๑,๗๕๐	๑,๗๕๐	๐.๐๐	๑ มี.ย. ๖๗	๓๐ มี.ย. ๖๗	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ

๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน	๑,๙๕๐	๑,๙๕๐	๐.๐๐	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	√	-	-	-	-	กอง การศึกษา
๑๘	โครงการสนับสนุนค่าจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลเมืองโดน	๒,๖๒๘	๒,๖๒๘	๐.๐๐	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	√	-	-	-	-	กอง การศึกษา
๑๙	อุดหนุนการแข่งขันกีฬา โรงเรียนภายในเขตตำบลเมือง โดน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๑ ธ.ค. ๖๖	√	-	-	-	-	กอง การศึกษา
๒๐	อุดหนุนการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนภายในเขต ตำบลเมืองโดน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ พ.ย. ๖๖	√	-	-	-	-	กอง การศึกษา
๒๑	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐ พิธี	๕๕,๐๐๐	๕๕,๙๗๐	๙,๐๓๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	√	-	-	-	-	กอง การศึกษา

๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยาบรรณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการผิวจราจรหินคลุกสาย จากคลองระเนียดไปโนนหมา จอก บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๓๓๘,๐๐๐	๓๐๗,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๒๓ มี.ค. ๖๗	๒๑ ก.พ. ๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างผิวจราจรหิน คลุกสายบ้านเมืองโดนไปบ้าน หนองคู บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๒๓๕,๐๐๐	๒๑๘,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๒๓ มี.ค. ๖๗	๒๑ ก.พ. ๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างผิวจราจรหิน คลุกสายบ้านดอนวัวไปป่าช้า บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓	๒๒๑,๖๐๐	๒๐๒,๐๐๐	๑๙,๖๐๐	๒๓ มี.ค. ๖๗	๒๑ ก.พ. ๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายหอดังประปาไป บ้านนางลำไย (ต่อจากเส้นเดิม) บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕	๔๘๐,๐๐๐	๔๖๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๒๓ มี.ค. ๖๗	๒๒ มี.ค. ๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายไปปู่ตา บ้านดอน วัว หมู่ที่ ๓	๖๘,๗๐๐	๖๕,๐๐๐	๓,๗๐๐	๒๓ มี.ค. ๖๗	๒๒ มี.ค. ๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างราวกันตก สามแยกทางไป บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓	๕๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓ มี.ค. ๖๗	๒๑ ก.พ. ๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายด้านทิศใต้ บ้านโนน เมือง หมู่ที่ ๒	๔๕๙,๑๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๑๙,๑๐๐	๑๔ มี.ย. ๖๗	๑๒ ส.ค. ๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง

๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายคุ้มดอนเข้ม บ้าน ดอนยาว หมู่ที่ ๔	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๔ มิ.ย. ๖๗	๑๒ ส.ค. ๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กไปศาลปู่ตา บ้านหนอง ม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๔๕๙,๑๐๐	๔๔๐,๐๐	๑๙,๑๐๐	๑๔ มิ.ย. ๖๗	๑๒ ส.ค. ๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๐	ปรับปรุงสนามกีฬาประจำ หมู่บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๔ มิ.ย. ๖๗	๑๒ ส.ค. ๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๑	ปรับปรุงฝายป้องกันคอนกรีต เสริมเหล็กและฝายวางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองคู หมู่ที่ ๕	๑๙๗,๑๐๐	๑๙๔,๐๐๐	๓,๑๐๐	๑๔ มิ.ย. ๖๗	๑๒ ส.ค. ๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อ แปลงไปลำห้วยแอก (ต่อจากเส้น เดิม) บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒	๓๖๒,๖๗๘.๖๔	๓๖๒,๖๗๘.๖๔	๐.๐๐	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๓	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากด้าน ทิศตะวันออกไปบ้านนายทองใส และลำห้วยแอก บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓	๑๐๒,๗๐๐	๓๒,๔๐๗.๐๙	๗๐,๒๙๒.๙๑	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๔	ขยายเขตไฟฟ้าจากนายนาย สยามไปบ้านเมืองคู บ้านดอน ยาว หมู่ที่ ๔	๑๒๘,๔๐๐	๔๔,๕๙๙.๗๔	๘๓,๘๐๐.๒๖	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง

๖ ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลเมืองโดน	๑๒,๗๐๐	๓๐๐	๑๒,๔๐๐	๑๐ก.ย. ๖๗	๑๐ก.ย. ๖๗	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๒	ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลเมืองโดน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนักปลัด
๓	จัดประชุมประชาคมตำบล/ หมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑๐,๓๐๐	๙,๙๕๐	๓๕๐	๑๔ พ.ค. ๖๗	๑๗ พ.ค. ๖๗	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๔	อบต.เคลื่อนที่	๖,๓๐๐	-	๖,๓๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนักปลัด
๕	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดตำบลเมืองโดน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๗	๒๖ มิ.ย. ๖๗	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๖	ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนนภายในตำบลเมืองโดน	๒๐,๐๐๐	๘,๙๖๙.๘๐	๑๑,๐๓๐.๒๐	๙ ส.ค. ๖๗	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๗	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ดูแลคนพิการและผู้พิการ ตำบลเมืองโดน	๑๖,๒๐๐	๑๐,๓๐๐	๕,๙๐๐	๒๙ส.ค. ๖๗	๒๙ ส.ค. ๖๗	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๘	โครงการอบรมการป้องกัน อัคคีภัยตำบลเมืองโดน	๙,๔๕๐	๙,๔๕๐	๐.๐๐	๑๒ ก.ย.๖๗	๑๒ ก.ย. ๖๗	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๙	โครงการอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๔๒,๐๐๐	๔๑,๙๕๐	๕๐.๐๐	๒๖ ส.ค.๖๗	๓๐ ส.ค. ๖๗	√	-	-	-	-	สำนักปลัด

๗ ด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	๗๐,๐๐๐	๕๘,๑๔๙.๗๐	๑๑,๘๕๐.๓๐	๑๗ ก.ค. ๖๗	๑๗ ก.ค. ๖๗	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๒	ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	๓๐,๙๐๐	๒๗,๙๐๐	๓,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๗	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๓	ส่งเสริมสุขภาพและดูแลหญิง ตั้งครรภ์เพื่อลดภาวะการณ คลอดก่อนกำหนด	๑๙,๔๐๐	๑๗,๓๐๐	๒,๑๐๐	๓๐เม.ย. ๖๗	๓๐เม.ย. ๖๗	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการสืบสานพระปณิธาน สมเด็จพระย่า ด้านกัยมะเร็งเต้านม บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๖ ก.ค.๖๗	๑๖ ก.ค.๖๗	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๕	โครงการสืบสานพระปณิธาน สมเด็จพระย่า ด้านกัยมะเร็งเต้านม บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๖ ก.ค.๖๗	๑๖ ก.ค.๖๗	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๖	โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการ และสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านดอน วัว หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๖ ก.ค.๖๗	๑๖ ก.ค.๖๗	√	-	-	-	-	สำนักปลัด

๗ ด้านสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๖ ก.ค.๖๗	๑๖ ก.ค.๖๗	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๘	โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๖ ก.ค.๖๗	๑๖ ก.ค.๖๗	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๙	โครงการอบรมหมอบ้านใน พระราชประสงค์ บ้านหนอง ม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๖ ก.ค.๖๗	๑๖ ก.ค.๖๗	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๑๐	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูล กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้าน หนองแวง หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๖ ก.ค.๖๗	๑๖ ก.ค.๖๗	√	-	-	-	-	สำนักปลัด

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนดินสาย จากข้างนายวีระเดช บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๒๐๙,๑๐๐	๑๒๒,๐๐๐	๘๗,๑๐๐	๕ มี.ค.๖๗	๓ เม.ย.๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างฝัวจราจรหิน คลุกสายบ้านเมืองโดน ไปบ้าน หนองคู บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๔๐๗,๓๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๒๗,๓๐๐	๒๓ ก.พ. ๖๗	๒๓ มี.ค.๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านเมืองโดนไป ด้านทิศตะวันตกหมู่บ้านหมู่ที่ ๑	๔๙๕,๓๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๕,๓๐๐	๓ เม.ย.๖๗	๑ มิ.ย.๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายจากบ้านนางรักษ์ ไปสะพานองขามบ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒	๔๕๐,๙๐๐	๔๔๒,๐๐๐	๘,๙๐๐	๓ เม.ย.๖๗	๑ มิ.ย.๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างฝัวจราจรหิน คลุกสายข้างโรงเรียนเมืองโดน สำโรง หมู่ที่ ๒	๓๗๗,๑๐๐	๓๕๒,๐๐๐	๒๕,๑๐๐	๒๓ก.พ.๖๗	๒๓มี.ค.๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านดอนวัวไป ด้านทิศเหนือบ้านดอนวัวหมู่ที่๓	๔๗๘,๖๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๑๐,๖๐๐	๓ เม.ย.๖๗	๑ มิ.ย.๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าช้า บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓ ไปบ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๒๙๓,๐๐๐	๒๘๗,๐๐๐	๖,๐๐๐	๓ เม.ย.๖๗	๑ มิ.ย.๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนดินผิวหินคลุกสายรอบป่าช้า (ต่อจากเส้นเดิม) บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓	๓๘๔,๑๐๐	๒๖๗,๐๐๐	๑๑๗,๑๐๐	๒๓ ก.พ.๖๗	๒๓ มี.ค.๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มหัวสะพานไปชลประทาน บ้านดอนยาวหมู่ที่ ๔	๔๗๔,๔๐๐	๔๖๕,๐๐๐	๙,๔๐๐	๓ เม.ย.๖๗	๑ มิ.ย.๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรจากคุ้มหัวสะพานไปหนองละเลงบ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๔๕๔,๐๐๐	๓๖๖,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๒๓ ก.พ. ๖๗	๒๓ มี.ค.๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกสายบ้านดอนยาวไปโนนผักหวานบ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๓๓๐,๒๐๐	๓๐๒,๐๐๐	๒๘,๒๐๐	๒๓ ก.พ. ๖๗	๒๓ มี.ค.๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างสะพานองนาบ้านดอนยาว	๒๔๙,๖๐๐	๒๔๔,๐๐๐	๕,๖๐๐	๓ เม.ย.๖๗	๑ มิ.ย.๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้านบ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๘๖,๕๐๐	๘๔,๐๐๐	๒,๕๐๐	๓ เม.ย.๖๗	๑ มิ.ย.๖๗	√	-	-	-	-	

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางลำไยไปด้านทิศใต้บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕	๓๕๕,๗๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๕,๗๐๐	๓ เม.ย.๖๗	๑ มิ.ย.๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรสายข้างป้อมน้ำมันนายวีระพงษ์บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕	๒๐๐,๕๐๐	๑๗๔,๐๐๐	๒๖,๕๐๐	๕ มี.ค. ๖๗	๓ เม.ย ๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างฝัวจราจรหินคลุกสายจากโคกหินตั้งไปนายนายพุดบ้านหนองคู หมู่ที่ ๕	๒๖๔,๘๐๐	๒๓๗,๐๐๐	๒๗,๘๐๐	๒๓ ก.พ.๖๗	๒๓ มี.ค.๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างฝัวจราจรหินคลุกสายจากนายนายอุทัยไปโนนผง บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕	๒๒๕,๓๐๐	๒๐๒,๐๐๐	๒๓,๓๐๐	๒๓ ก.พ.๖๗	๒๓ มี.ค.๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างฝัวจราจรหินคลุกสายจากบ้านนางลำไยไปนายนายเศวต ช่วงที่ ๑ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕	๓๙๔,๔๐๐	๓๕๔,๐๐๐	๔๐,๔๐๐	๒๓ ก.พ.๖๗	๒๓ มี.ค.๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากหนองเต้ไปนางดวงรัตน์คำดี บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๓๔๐,๓๐๐	๓๓๑,๐๐๐	๙,๓๐๐	๓ เม.ย.๖๗	๑ มิ.ย.๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปบ้านเมืองคู่ (ต่อจากเส้นเดิม) บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๔๒๖,๘๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๖,๘๐๐	๓ เม.ย.๖๗	๑ มิ.ย.๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนดินสาย จากนางร่วมไปโนนผง บ้าน หนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๓๔๖,๕๐๐	๓๒๓,๐๐๐	๒๓,๕๐๐	๒๓ ก.พ.๖๗	๒๓ มี.ค.๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุกสายด้านทิศตะวันออก บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๙๖,๘๐๐	๙๐,๐๐๐	๖,๘๐๐	๒๓ ก.พ.๖๗	๒๓ มี.ค.๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายข้างหอดึงประปา บ้านหนอง แวง หมู่ที่ ๗	๗๓,๒๐๐	๗๓,๐๐๐	๒๐๐	๓ เม.ย.๖๗	๑ มิ.ย.๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนดินสายจากนา นายเทียมไปนายอรุณพงษ์ บ้าน หนองแวง หมู่ที่ ๗	๒๙๘,๔๐๐	๒๘๖,๐๐๐	๑๒,๔๐๐	๒๓ ก.พ.๖๗	๒๓ มี.ค.๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อ พัก คสล. สายสี่แยกทางเข้า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๓๒,๖๐๐	-	๓๒,๖๐๐	๒๕ ก.ย. ๖๗	๒๓ พ.ย. ๖๗	-	√	-	-	-	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างราวกันตกข้างสระ หนองบัว บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๑๘๘,๕๐๐	-	๑๘๘,๕๐๐	๒๕ ก.ย. ๖๗	๒๓ พ.ย. ๖๗	-	√	-	-	-	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างราวกันตกด้าน ทิศตะวันออก บ้านโนนเมืองหมู่ ที่ ๒	๑๘๔,๗๐๐	-	๑๘๔,๗๐๐	๒๕ ก.ย. ๖๗	๒๓ พ.ย. ๖๗	-	√	-	-	-	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถังน้ำใส บ้าน หนองแวง หมู่ที่ ๗	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕ ก.ย. ๖๗	๒๓ พ.ย. ๖๗	-	√	-	-	-	กองช่าง

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแ นะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๙	เครื่องค่อริงแบบขาตั้ง (เครื่อง เจาะรูคอนกรีตไฟฟ้า)	๒๖,๐๐๐	๒๔,๕๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๙ พ.ค. ๖๗	๑๖ พ.ค. ๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓๐	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์ดี เซลล์	๕๘,๕๐๐	๕๕,๐๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๙ พ.ค. ๖๗	๑๖ พ.ค. ๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม รอบสระหนองแวง บ้านหนอง แวง หมู่ที่ ๗	๒๒๑,๐๐๐	-	๒๒๑,๐๐๐	๒๕ ก.ย. ๖๗	๒๓ พ.ย. ๖๗	-	√	-	-	-	กองช่าง
๓๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อ พัก คสล. สายกลางบ้าน บ้านหนอง แวง หมู่ที่ ๗	๑๑๗,๙๐๐	-	๑๑๗,๙๐๐	๒๕ ก.ย. ๖๗	๒๓ พ.ย. ๖๗	-	√	-	-	-	กองช่าง

การใช้จ่ายงบประมาณ

- องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณที่จัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๑๑๗,๑๐๐.๐๐	๘๗,๘๐๐.๐๐	๒๙,๓๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๔	๑๙๒,๔๘๐.๐๐	๑๘๐,๒๘๐.๐๐	๑๒,๒๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๒๑	๓,๖๗๕,๑๖๒.๐๐	๒,๖๐๔,๘๐๘.๐๐	๑,๐๗๐,๓๕๔.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔	๔,๐๕๒,๓๗๙.๐๐	๓,๓๐๘,๖๘๕.๐๐	๓๐๓,๖๙๓.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	๙	๑๕๑,๙๕๐.๐๐	๘๕,๙๑๙.๘๐	๖๖,๐๓๐.๒๐
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	๑๐	๒๖๐,๓๐๐.๐๐	๒๔๓,๓๔๙.๗๐	๑๖,๙๕๐.๓๐
รวม	๖๔	๘,๔๔๙,๓๗๑.๐๐	๖,๕๑๐,๘๔๒.๕๐	๑,๙๓๘,๕๒๘.๕๐

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๖	๕
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๑๘ ๔	๙	๗
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๒๔	๒๑	๑๘
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๔	๑๔	๑๔
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน	๓	๐	๐
ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและมนุษย์ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี	๔	๔	๓
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	๑๕	๑๐	๑๐
รวม	๙๓	๖๔	๕๗

๔. การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘๗,๘๐๐.๐๐	๑.๓๕	-	-	๘๗,๘๐๐.๐๐	๐.๓๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๑๘๐,๒๘๐.๐๐	๒.๗๗	-	-	๑๘๐,๒๘๐.๐๐	๐.๖๑
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๒,๖๐๔,๘๐๘.๐๐	๔๐.๐๐	-	-	๒,๖๐๔,๘๐๘.๐๐	๘.๘๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓,๓๐๘,๖๘๕.๐๐	๕๐.๘๒	๒๓,๐๘๗,๙๔๒.๖๒	๑๐๐	๒๖,๓๙๖,๖๒๗.๖๒	๘๙.๑๘
๕. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	๘๕,๙๑๙.๘๐	๑.๓๒	-	-	๘๕,๙๑๙.๘๐	๐.๒๙
๗. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	๒๔๓,๓๔๙.๗๐	๓.๗๔	-	-	๒๔๓,๓๔๙.๗๐	๐.๘๒
รวม	๖,๕๑๐,๘๘๒.๕๐	๑๐๐	๒๓,๐๘๗,๙๔๒.๖๒	๑๐๐	๒๙,๕๙๘,๗๘๕.๑๒	๑๐๐

๕. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
-	-	-	-	-	-

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ๒

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑. จำนวนงบประมาณมีไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
๒. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
๓. การดำเนินงานของโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่ได้ดำเนินการโครงการ ส่งผลต่อภาพรวมความสำเร็จโครงการในข้อบัญญัติ การบริหารงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพเช่น มีการโอนการเปลี่ยนแปลงงบประมาณจำนวนมาก

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑. นำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
๒. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น
๓. การจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ระบุไว้ตามแผนดำเนินงานประจำปี เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ
๔. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง
๕. เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรมโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โครงการปลูกหญ้าแฝกตำบลเมืองโดน



โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ



โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน



โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗



โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง



โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลเมืองโดนเกมส์



โครงการงานของดีอำเภอประทาย



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มหัวสะพานไปชลประทาน บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหอดังปะปาไปบ้านนางลำไย บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนวัวไปด้านทิศเหนือ หมู่ที่ ๓



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มหัวสะพานไปชลประทาน บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔



โครงการปรับภูมิทัศน์สองข้างทางเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ตำบลเมืองโดน

