



รายงานแสดงผล การปฏิบัติงานตามที่นายกเถลิงต่อสภา อบต. เมืองโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา



โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน



วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความรู้ทันสมัย สุขภาพร่างกายแข็งแรง แหล่งน้ำสะอาดพอเพียง สังคมสงบสุข สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ แสงสว่างอย่างทั่วถึง "

ประชากรในเขตพื้นที่ตำบลเมืองโดน

ประชากรในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น ๔,๐๑๐ คน แบ่ง เป็นชาย ๒,๐๑๒ คน หญิง ๑,๙๙๘ คน แยกเป็น หมู่บ้าน ทั้ง ๗ หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	ชาย (คน)	หญิง (คน)	รวม (คน)
๑	เมืองโดน	๓๒๘	๒๘๔	๖๑๒
๒	โนนเมือง	๒๑๙	๒๑๑	๔๓๐
๓	ดอนวี	๑๘๔	๑๘๒	๓๖๖
๔	ดอนยาว	๔๐๑	๔๓๔	๘๓๕
๕	หนองคู	๔๖๐	๔๖๑	๙๒๑
๖	หนองม่วงน้อย	๒๔๒	๒๖๗	๕๐๙
๗	หนองแวง	๑๗๘	๑๕๙	๓๓๗
รวม		๒,๐๑๒	๑,๙๙๘	๔,๐๑๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

ได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ทั้งหมด ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓. ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
๔. ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
๕. ด้านสาธารณสุข
๖. ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผน พัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

รายรับ - รายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเภทรายรับ	ประมาณการรายรับ (บาท)	รายรับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	๕๗,๐๐๐.๐๐	๕๗,๓๕๑.๘๘
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๑๔๑,๙๕๐.๐๐	๖๑,๖๕๒.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๖,๖๗๓.๖๘
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจกรรมพาณิชย์	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๖๕,๙๕๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน	-	๑,๔๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	๑๗,๖๔๑,๐๐๐.๐๐	๑๘,๖๔๙,๑๒๐.๑๖
รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	๑๖,๑๔๐,๐๕๐.๐๐	๑๔,๑๕๐,๘๐๑.๑๑
รวมรายรับทั้งสิ้น	๓๔,๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๓๓,๒๗๒,๙๘๘.๘๓
ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	๑๐,๒๔๑,๑๖๙.๐๐	๘,๔๖๕,๐๘๔.๖๐
งบบุคลากร	๑๐,๖๙๙,๔๒๘.๐๐	๙,๐๗๔,๕๓๖.๐๐
งบดำเนินงาน	๖,๐๘๙,๕๐๓.๐๐	๔,๒๑๘,๕๔๙.๕๖
งบลงทุน	๓,๘๑๐,๙๐๐.๐๐	๓,๑๐๔,๑๑๙.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๓,๓๒๖,๐๐๐.๐๐	๒,๕๒๙,๓๒๙.๒๑
งบรายจ่ายอื่น	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๓๔,๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๒๗,๔๑๑,๖๑๘.๓๗
รายรับ - รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	รับจริง (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	-	-
รวมรายรับ - รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	-	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	พัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม ตำบลเมืองโดน	๒๑,๖๐๐	๗,๓๐๐	๑๔,๓๐๐	๑๓ มี.ค. ๖๘	๑๓ มี.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด
๒	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๑๒ ม.ค.๖๘	๑๒ ม.ค.๖๘	√ ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ	-	-	-	-	สำนัก ปลัด
๓	กำจัดวัชพืชในหนองน้ำ สาธารณะภายในตำบลเมือง โดน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๑๙ พ.ค. ๖๘	๒๕ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด
๔	ปลูกหญ้าแฝกตำบลเมืองโดน	๕,๐๐๐	๒,๔๐๐	๒,๖๐๐	๓๐ ก.ค.๖๘	๓๐ ก.ค.๖๘	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด
๕	ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๒๓ ก.ค.๖๘	๒๓ ก.ค.๖๘	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านบริหารบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลเมืองโดน	๖,๐๖๐	๕,๕๕๐	๕๑๐	๒๑ มี.ค.๖๘	๒๑ มี.ค.๖๘	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด
๒	โครงการอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรขององค์การ บริหารส่วนตำบลเมืองโดน	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๓๗๐	๖๓๐	๒๐ เม.ย. ๖๘	๒๒ เม.ย.๖๘	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด
๓	โครงการสุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดีมี ชีวิตชีวา	๖,๘๘๐	๔,๖๔๐	๒,๒๔๐	๑๗ ก.ย.๖๘	๑๗ ก.ย.๖๘	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด
๔	การประเมินความพึงพอใจในการ รับบริการของประชาชน	๒๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรร สรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๑ ม.ค. ๖๘	๑๑ม.ค.๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๒	สนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียนภายในเขตตำบลเมือง โดน	๖๔๔,๓๕๘	๕๗๔,๕๗๒.๒๑	๖๙,๗๘๕.๗๙	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ก.ย.๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๓	สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน	๖๘๓,๔๑๐	๕๕๙,๒๔๐.๓๕	๑๒๔,๑๖๙.๖๖	๑ต.ค. ๖๗	๓๐ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๔	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน ภายในเขตตำบลเมืองโดน	๒,๓๗๖,๐๐๐	๑,๖๔๓,๕๐๘	๗๓๒,๔๙๒	๑ พ.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๕	อุดหนุนการเข้าค่ายลูกเสือ และเนตรนารีโรงเรียนภายใน เขตตำบลเมืองโดน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๔ ธ.ค. ๖๘	๒๖ ธ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๖	อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	๓๔,๘๐๐	๑๕,๒๐๐	๑๕พ.ย. ๖๗	๑๕พ.ย. ๖๗	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๗	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ติดตำบลเมืองโดนเกมส์	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕ก.พ. ๖๘	๑๖ก.พ. ๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๘	ค่าอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน	๑๗๖,๔๐๐	๑๒๑,๙๓๐	๕๔,๔๖๘	๑ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๙	โครงการบุญกุ่มข้าวใหญ่ของดี อำเภอประทาย	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๒ม.ค. ๖๘	๒๔ ม.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๑๓ เม.ย.๖๘	๑๓ เม.ย.๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๑	ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่นตำบลเมืองโดน	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	√	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๒	ค่าวัสดุการเรียนนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน	๓๙,๔๐๐	๒๗,๖๐๘	๑๑,๗๙๒	๑ พ.ค.๖๘	๓๐ มิ.ย.๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๓	กิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลเมืองโดน	๑๐,๐๐๐	๑,๖๒๕	๘,๓๗๕	๘ ส.ค. ๖๘	๘ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๔	โครงการจัดประชุมครู คณะกรรมการบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน	๓,๐๐๐	๘๗๕	๒,๑๒๕	๒๐ ส.ค. ๖๘	๒๐ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน (ค่าหนังสือเรียน)	๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๕ มิ.ย.๖๘	๒๕ มิ.ย.๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน(ค่า อุปกรณ์การเรียน)	๒,๙๐๐	๑,๔๕๐	๑,๔๕๐	๒๕มิ.ย.๖๘	๒๕ มิ.ย.๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๓,๒๕๐	๑,๖๒๕	๑,๖๒๕	๒๕ มี.ย. ๖๘	๒๕มี.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษา
๑๘	โครงการสนับสนุนค่าจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๔,๙๐๐	๒,๔๕๐	๒,๔๕๐	๑๙ ก.ย. ๖๘	๑๙ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษา
๑๙	อุดหนุนการแข่งขันกีฬาโรงเรียนภายในเขตตำบลเมืองโดน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๙ ธ.ค. ๖๘	๑๓ ธ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษา
๒๐	อุดหนุนการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนภายในเขตตำบลเมืองโดน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕ ธ.ค. ๖๘	๖ ธ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยาบรรณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมา ณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างประตูเปิด - ปิด สระ หนองบัว บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๖๙,๒๐๐	๖๘,๐๐๐	๑,๒๐๐	๑ ก.พ.๖๘	๑ เม.ย.๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒	ก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกสาย จากนายนายวีระเดช ไปตอเต็ง บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒	๓๐๗,๐๐๐	๓๐๖,๕๐๐	๕๐๐	๑ ก.พ.๖๘	๑ เม.ย.๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓	ก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	๑ ก.พ.๖๘	๑ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๔	ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางเข้าหมู่บ้าน บ้าน ดอนวัว หมู่ที่ ๓	๕๐,๒๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๐๐	๑ ก.พ.๖๘	๒ มี.ค.๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๕	ขุดลอกหนองละเลิง บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๔๕๘,๐๐๐	๔๕๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๙ เม.ย.๖๘	๑๘ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเส้นข้างวัดจากนายนาย ประกอบชุนนอก ไปถึงนายนาย สัญญาพงษ์ พวงกมลพงษ์ บ้าน หนองคู หมู่ที่ ๕	๑๗๑,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๘	๑ เม.ย.๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนนดินไปคลองละหาน บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗	๓๘๐,๕๐๐	๒๘๘,๐๐๐	๘๒,๕๐๐	๑ ก.พ. ๖๘	๒ มี.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายจากนายนายสิงโต ไปนายนาย วีระพงษ์บ้านหนองคูหมู่ที่ ๕	๒๕๓,๕๐๐	๒๕๓,๐๐๐	๕๐๐	๗ มี.ค. ๖๘	๕ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายจากนางร่วมไปโนนผิง บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๔๓๘,๔๐๐	๓๙๒,๐๐๐	๔๖,๔๐๐	๗ มี.ค. ๖๘	๕ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างราวกันตกสายข้างบล็อก คอนกรีต บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๓๑,๕๐๐	๒๑,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	๒๕ ก.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ (แบบ รางตั้ง)ภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๑๖๓,๗๐๐	๑๖๓,๐๐๐	๗๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	๒๔ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างราวกันตกสายข้างคลอง อีสานเขียว บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๑๕๑,๓๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๔๙,๓๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	๒๕ ก.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๓	ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บ้าน ดอนวัว หมู่ที่ ๓	๑๔๙,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๐.๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๘	๑๗ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๔	ปรับปรุงสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลเมืองโดน	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๘	๖ พ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อ ระบายน้ำข้ามคลองระเนียด บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๒๑,๖๐๐	๑๘,๒๐๐	๓,๔๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	๒๕ ก.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๖	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นจากนายนาย ระเดช จันทนกุล ไปถึง นางรุณย กลาง ชาติ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕	๓๖,๐๐๐	๓๕,๕๔๒.๑๙	๔๕๗.๘๑	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง

๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยาบรรณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำไปนา นางร่วม บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๕๐,๐๐๐	๔๘,๓๓๙.๓๙	๑,๖๖๐.๖๑	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๘	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด บ้าน โนนเมือง หมู่ที่ ๒	๓๕,๐๐๐	๒๖,๙๗๗.๔๘	๘,๐๒๒.๕๒	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๙	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด บ้าน ดอนวัว หมู่ที่ ๓	๔๗,๐๐๐	๔๖,๔๔๓.๙๙	๕๕๖.๐๑	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๐	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด บ้าน หนองคู หมู่ที่ ๕	๕๘,๐๐๐	๕๗,๑๐๓.๘๑	๘๙๖.๑๙	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๑	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน จำนวน ๔ จุด บัน หนองวาง หมู่ที่ ๗	๔๖,๐๐๐	๓๖,๓๕๖.๓๕	๙,๖๔๓.๖๕	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายปู้ตา ไปที่หึ่งขะ บ้านเมืองโดน หมู่ ที่ ๑	๗๒,๐๐๐	๖๘,๔๗๒.๕๑	๓,๕๒๗.๔๙	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๓	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด บ้าน หนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๓๕,๐๐๐	๓๒,๙๐๑.๐๐	๒,๐๙๘.๘๙	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง

๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๔	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำทางไป นา นายดล บ้านหนองม่วง น้อย หมู่ที่ ๖	๖๐,๐๐๐	๕๘,๘๗๘.๘๙	๑,๑๒๑.๑๑	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๕	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นจาก สี่แยกโคกหินตั้ง ไปถึงนายนาย พุ่ม จันทสิทธิ์ บ้านหนองคู หมู่ ที่ ๕	๑๒๐,๐๐๐	๙๗,๑๐๗.๘๕	๒๒,๘๙๒.๑๕	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๖	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด บ้าน ดอนยาว หมู่ที่ ๔	๔๗,๐๐๐	๔๖,๗๐๒.๔๐	๒๙๗.๖๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๗	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๓๕,๐๐๐	๒๖,๙๗๗.๔๘	๘,๐๒๒.๕๒	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๘	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นรอบ หมู่บ้าน ฝั่งทิศตะวันออกของ หมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗	๓๔,๐๐๐	๓๐,๗๔๕.๓๘	๓,๒๕๔.๖๒	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง

๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๘

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองคู หมู่ที่ ๕ ไปบ้านดอนยาว	√	-	-	๓,๒๙๘,๐๐๐	๓,๒๙๐,๐๐๐
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔ ไปบ้านเมืองคู่ ตำบลโนนเพ็ด (ต่อจากเส้นเดิม)	√	-	-	๕๐๓,๗๐๐	๓๘๘,๘๐๐
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเมืองโดนไปบ้านดอนวัว	√	-	-	๑,๙๐๐,๙๐๐	๑,๒๕๗,๐๐๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ	๑๐,๐๐๐	๙,๘๕๐	๑๕๐	๖ ส.ค. ๖๘	๖ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด
๒	ส่งเสริมอาชีพแม่บ้านตำบล เมืองโดน	๔๐,๐๐๐	๓๙,๘๕๐	๑๕๐	๒๑ ส.ค. ๖๘	๒๑ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๓	ส่งเสริมกลุ่มอาชีพแม่บ้าน ตำบลเมืองโดน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๔๐	๖๐	๒๑ ส.ค. ๖๘	๒๑ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรร สรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมา ณคงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลเมืองโดน	๙,๗๐๐	๙,๗๐๐	๐.๐๐	๓๐ พ.ค. ๖๘	๓๐ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๒	อบรมอาสาสมัครผู้ดูแล ผู้สูงอายุและผู้พิการ	๑๐,๓๐๐	๑๐,๓๐๐	๐.๐๐	๘ ก.ย. ๖๘	๘ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๓	จัดประชุมประชาคมตำบล/ หมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑๕,๔๐๐	๖,๑๕๐	๙,๒๕๐	๑๔ พ.ค. ๖๘	๑๔ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๔	อบต.เคลื่อนที่	๙,๐๕๐	๙,๐๐๐	๕๐	๒๑ ต.ค. ๖๗	๒๑ ต.ค. ๖๗	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๕	รณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดตำบลเมือง โดน	๑๖,๕๐๐	๒,๙๓๒	๑๓,๕๖๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	๒๖ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๖	โครงการอบรมการป้องกัน อัคคีภัยตำบลเมืองโดน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๘ ก.ย. ๖๘	๑๘ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๗	โครงการอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๔๐,๐๐๐	๔,๒๒๐	๓๕,๗๘๐	๑๘ ก.ย. ๖๘	๑๘ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๘	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	๙๕,๐๐๐	๖๒,๔๗๑	๓๒,๕๒๙	๑ ต.ค. ๖๓	๓๐ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๙	ป้องกันและบรรเทา สาธารณ ภัยตำบลเมืองโดน (สำรวจ จ่าย)	๒๔๑,๐๐๐	๘๖,๐๙๐.๖๐	๑๕๔,๙๐๙.๔๐	๑ ต.ค. ๖๓	๓๐ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่น	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด
๑๑	สนับสนุนการเสริมสร้าง สวัสดิการสังคมให้แก่ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ตำบลเมือง โดน (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	๒,๓๙๒,๘๐๐	๑,๘๑๐,๒๐๐	๕๘๒,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๑๒	เงินสมทบกองทุนทดแทน	๕,๐๐๐	๑,๖๕๔	๓,๓๔๖	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๑๓	หลักประกันรายได้ แก่ผู้สูงอายุ ตำบลเมืองโดน (เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ)	๖,๙๓๒,๔๐๐	๕,๙๕๙,๗๐๐	๙๗๒,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ ด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรร สรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๒๐	๔๘๐	๑๒ มิ.ย.๖๘	๑๒ มิ.ย.๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๒	ส่งเสริมสุขภาพและดูแลหญิง ตั้งครรภ์เพื่อลดภาวะการณ คลอดก่อนกำหนด	๑๗,๓๐๐	๑๗,๓๐๐	๐.๐๐	๖ ก.พ.๖๘	๖ ก.พ.๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการสืบสานพระปณิธาน สมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้าน นม บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓ ก.ค. ๖๘	๓ ก.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการสืบสานพระปณิธาน สมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้าน นม บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓ ก.ค. ๖๘	๓ ก.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๕	โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการ และสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านดอนวิ หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๒ ส.ค. ๖๘	๒๒ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๖	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๕ ส.ค. ๖๘	๒๕ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ ด้านสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา สรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๗ ก.ค. ๖๘	๑๗ ก.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๘	โครงการอบรมหมอบ้านใน พระราชประสงค์ บ้านหนอง ม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓ ก.ค. ๖๘	๓ ก.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๙	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูตกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้าน หนองแวง หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๘ มิ.ย. ๖๘	๑๘ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรร สรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมา ณคงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.สายข้าง สะพานองใหญ่บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๑๑๗,๓๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๓๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	๒๔ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก โนนหมาจอก (ต่อจากเส้นเดิม) บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๔๐๙,๒๐๐	๓๖๘,๐๐๐	๔๑,๒๐๐	๖ ก.พ.๖๘	๗ มี.ค.๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓	โครงการซ่อม/สร้างถนน คสล.ผิว ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองโดน หมู่ ที่ ๑	๔๙๔,๕๐๐	๔๓๘,๐๐๐	๕๖,๕๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	๒๔ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนดินผิว จราจรหินคลุกเส้นทางขึ้นดอน กลางบ้านเมืองโดนหมู่ที่ ๑	๓๒๑,๙๐๐	๓๒๑,๐๐๐	๙๐๐	๖ ก.พ.๖๘	๗ มี.ค.๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๕	โครงการซ่อม/สร้างถนน คสล. ผิว ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายด้าน ตะวันตก บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๔๕๘,๐๐๐	๔๓๗,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	๒๔ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๖	โครงการซ่อม/สร้างถนน คสล. ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายด้านทิศตะวันออกบ้าน โนนเมือง หมู่ที่ ๒	๔๙๔,๕๐๐	๔๓๘,๐๐๐	๕๖,๕๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	๒๔ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรร สรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด้านทิศใต้ (ต่อจากเส้นเดิม) บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒	๔๐๗,๐๐๐	๔๐๒,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๘	๑๗ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนเมืองไปลำห้วยแอก บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔,๓๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๘	๑๗ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายข้างนา นายวีระเดช บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒	๑๐๕,๕๐๐	๙๔,๐๐๐	๑๑,๕๐๐	๖ ก.พ.๖๘	๗ มี.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายจากบ้านโนนเมือง ไปลำห้วยแอกบ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒	๔๗๖,๔๐๐	๔๒๘,๐๐๐	๔,๗๙๐	๖ ก.พ.๖๘	๗ มี.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนางหลอย บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒	๗๕,๐๐๐	๗๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๘	๑๗ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๒	โครงการซ่อม/สร้างถนนคสล.ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายด้านทิศตะวันออกหมู่บ้าน บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓ ช่วงที่ ๑	๔๖๗,๙๐๐	๔๑๔,๐๐๐	๕๓,๙๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๗	๒๔ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงบล็อกคอนเวรส์สามแยกเส้นทางไปบ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓	๑๐๓,๖๐๐	๑๐๓,๐๐๐	๖๐๐	๒๖ มิ.ย.๖๘	๒๔ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรร สรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมา ณคงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าช้าบ้านดอนวัวไปบ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๓๒๗,๗๐๐	๓๒๕,๐๐๐	๒,๗๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๘	๑๗ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๕	โครงการซ่อม/สร้างถนน คสล.ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายด้านทิศเหนือ หมู่บ้านบ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓	๕๐๒,๐๐๐	๓๔๕,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐	๒๘ ส.ค. ๖๘	๒๖ ต.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนดินสายด้านทิศเหนือต่อจากถนน คสล.บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓	๑๔๖,๘๐๐	๑๔๖,๘๐๐	๐.๐๐	๑ ก.พ. ๖๘	๑ มี.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายเลียบลำห้วยแอกบ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓	๔๕๔,๔๐๐	๔๐๘,๐๐๐	๔๖,๔๐๐	๖ ก.พ. ๖๘	๗ มี.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุกสายคุ่มน้อยหัวสะพานไปหนองละเลิง บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๔๓๔,๔๐๐	๔๓๔,๐๐๐	๔๐๐	๖ ก.พ. ๖๘	๗ มี.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๙	โครงการซ่อม/สร้างถนน คสล. ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างคลองอีสานเขียวบ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๓๒๙,๓๐๐	๒๙๐,๐๐๐	๓๙,๓๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	๒๔ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนดินสายรอบหนองละเลิงดินถมคันทางบ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๔๔๐,๖๐๐	๔๓๒,๐๐๐	๘,๖๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๘	๑๗ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการซ่อม/สร้างถนน คสล. ผิว ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าวัด บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๑,๐๒๖,๐๐๐	๖๗๒,๐๐๐	๓๕๔,๐๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๘	๑๓ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๒	โครงการขุดลอกคลองจากลำห้วย แอกไปหนองผือสีบ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๒๗๔,๐๐๐	๒๕๔,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๘	๑๘ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ด้าน ทิศใต้คุ้มหัวสะพาน บ้านดอนยาว หมู่ ที่ ๔	๖๐,๗๐๐	๖๐,๐๐๐	๗๐๐	๒๖ มี.ย. ๖๘	๒๔ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายคุ้มดอนเข้มไปโคกพะงาด (ต่อจาก เส้นเดิม) บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๔๖๙,๑๐๐	๔๒๑,๐๐๐	๔๘,๑๐๐	๖ ก.พ.๖๘	๗ มี.ค.๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๕	โครงการซ่อม/สร้างถนน คสล.ผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าวัดหนอง คูบ้านหนองคูหมู่ที่ ๕	๕๙๖,๓๐๐	๓๗๑,๐๐๐	๒๒๕,๓๐๐	๒๕ ส.ค. ๖๘	๒๖ ต.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหิน คลุก สายนายนายบุญตาไปโนนผง บ้านหนองคูหมู่ที่ ๕	๓๕๑,๘๐๐	๓๑๗,๐๐๐	๓๔,๘๐๐	๑๙ มี.ค.๖๘	๑๗ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายจากบ้านนางลำไยไปนายนายเศวต ช่วงที่ ๒ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕	๔๑๐,๔๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๔๐,๔๐๐	๑๙ มี.ค.๖๘	๑๗ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๘	โครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก คสล. ฝาปิด ตะแกรงเหล็กบ่อพักน้ำ จำนวน ๔๗ ฝา บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕	๑๙๑,๙๐๐	๑๖๓,๐๐๐	๒๘,๙๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	๒๕ ก.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายจากถนน คสล.ไปนายนายวีระพงษ์ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕	๓๘๑,๑๐๐	๓๔๔,๐๐๐	๓๗,๑๐๐	๒๐ มี.ค. ๖๘	๑๘ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายนายนายอดุลย์ไปนายนายทองสุขบ้าน หนองคู หมู่ที่ ๕	๔๑๐,๔๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๔๐,๔๐๐	๒๐ มี.ค. ๖๘	๑๘ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายจากถนน คสล.ไปนายนายสิงโต บ้าน หนองคู หมู่ที่ ๕	๑๖๔,๑๐๐	๑๔๘,๐๐๐	๑๖,๑๐๐	๒๐ มี.ค. ๖๘	๑๘ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓๒	โครงการซ่อม/สร้างถนน คสล. ผิวทางแอส ฟัลท์ติก คอนกรีตสายด้านทิศใต้บ้าน หนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๓๐๕,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	๒๔ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นปูตา (ต่อจาก เส้นเดิม) บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๙๙,๓๐๐	๙๐,๐๐๐	๙,๓๐๐	๒๐ มี.ค. ๖๘	๑๘ เม.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายจากนางดวงรัตน์ไปนายนายรัตน์ บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๔๓๘,๕๐๐	๓๙๗,๐๐๐	๔๑,๕๐๐	๒๐ มี.ค. ๖๘	๑๘ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนดินสายจากนายนายทองสาไปบ้านเมืองตู๋ (ตำบลโนนเพ็ด) บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๔๔๐,๖๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๖๐๐	๒๐ มี.ค. ๖๘	๑๘ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓๖	โครงการซ่อม/สร้างถนน คสล. ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าวัดถึงบ้านนายทองแดง นรพันธ์ บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๔๗๒,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๓ ก.ค. ๖๘	๓๑ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายจากนายนายอินไปนางสมควรบ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๔๙๖,๙๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๖,๙๐๐	๒๐ มี.ค. ๖๘	๑๘ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓๘	โครงการซ่อม/สร้างถนน คสล.ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภายในหมู่บ้านบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗	๔๖๕,๔๐๐	๔๕๘,๐๐๐	๗,๔๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๘	๑๗ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓๙	โครงการซ่อม/สร้างถนน คสล.ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตด้านทิศตะวันตก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗	๕๐๑,๐๐๐	๔๑๒,๒๕๐	๘๘,๗๕๐	๒๒ พ.ค. ๖๘	๑๘ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗	๓๗๕,๐๐๐	๒๙๖,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	๒๐ มี.ค. ๖๘	๑๘ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรมโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘



โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง



โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลเมืองโดนเกมส์



โครงการงานของดีอำเภอประทาย



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนเมืองไปลำห้วยแอก บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒



โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกสายบ้านหนองคู บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕



โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกเส้นปู้ตา (ต่อเส้นเดิม) บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเมืองโดนไปบ้านดอนว้าว บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑



ประกาศ ด้วย