



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘,๒๙,๓๐,๓๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทำหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน จะเป็นคู่มือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
กันยายน ๒๕๖๘

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๔
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๕
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๕
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๗
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๘

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนฯ	๙
--	---

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง	๑๐
แบบที่ ๒ แบบการติดตามผลการดำเนินงานของ อบต. เมืองโดน	๑๑
แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์	๓๓

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอนะ

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	๓๕
ข้อเสนอแนะ	๓๕

ภาคผนวก

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วน ตำบลเมื่อใดจึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณ ในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงานตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใดมีปัญหาอุปสรรค ะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการ พัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับหัวหน้า สำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การ ปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความ พึงพอใจของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่า ในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการ ดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ ปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่ เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น เพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนให้ เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนิน การ สิ่งเหล่านี้จะ ถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมิน ผลซึ่งส่งผลให้เกิด กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด พนักงานส่วนตำบล จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลเมืองโดนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒.การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใดข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไรมีข้อ เสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำมากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการต่างๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ ในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนมีอำนาจ หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ตำบลเมืองโดน ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้ เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการ ติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้าง เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์

(Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น หรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนามดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือ และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลเมืองโดน/องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

ส่วนที่ ๒
การติดตามและประเมินผล

๒.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
การดำเนินโครงการตามแผน พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน (ในระบบ e-plan) มีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๒๔	๒,๖๖๗,๑๗๐.๐๐	๒๐	๔,๔๑๙,๖๗๐.๐๐	๑๙	๓,๓๕๐,๕๕๓.๗๐	๑,๐๖๙,๑๑๖.๓๐
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๓	๙,๓๔๐,๓๐๐.๐๐	๒๘	๔,๐๑๙,๙๐๐.๐๐	๒๘	๔,๐๑๙,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและ บรรเทาปัญหาความยากจน	๓	๗๐,๐๐๐.๐๐	๓	๗๐,๐๐๐.๐๐	๓	๖๙,๖๔๐.๐๐	๓๖๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร บ้านเมืองที่ดี	๔	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑๘๗,๕๖๐.๐๐	๔	๑๗๙,๘๖๐.๐๐	๗,๗๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	๑๕	๓๐๒,๓๐๐.๐๐	๙	๑๘๗,๓๐๐.๐๐	๙	๑๘๖,๘๒๐.๐๐	๔๘๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๕	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๕	๓๙๖,๖๐๐.๐๐	๔	๓๖๙,๕๗๖.๐๐	๒๗,๐๒๔.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและมนุษย์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	๒๐	๘,๘๙๘,๔๐๐	๑๔	๙,๘๙๒,๑๕๐.๐๐	๑๒	๘,๐๔๗,๗๑๗.๖๐	๑,๘๔๔,๔๓๒.๔๐
รวม	๑๑๔	๒๑,๖๔๓,๑๗๐	๘๓	๑๙,๑๗๓,๑๘๐.๐๐	๗๙	๑๖,๒๒๔,๐๖๗.๓๐	๒,๙๔๙,๑๑๒.๗๐

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว โดยมีกำหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบที่ ๒ แบบการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
๒. รายงานผลการดำเนินการติดตามและประเมินผล ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ในระบบ E-Plan ประจำปีงบประมาณ .ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)										
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ												
งานกีฬาและนันทนาการ	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๒	๑๓,๐๐๐.๐๐	๒	๑๓,๐๐๐.๐๐	๒	๑๓,๐๐๐.๐๐	๒	๑๓,๐๐๐.๐๐	๒	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๐	๖๕,๐๐๐.๐๐
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๑๕	๒,๓๓๙,๑๗๐.๐๐	๑๕	๒,๓๓๙,๑๗๐.๐๐	๑๕	๒,๓๓๙,๑๗๐.๐๐	๑๕	๒,๓๓๙,๑๗๐.๐๐	๑๕	๒,๓๓๙,๑๗๐.๐๐	๗๕	๑๑,๖๙๕,๘๕๐.๐๐
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	๖	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๖	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๖	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๖	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๖	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๓๐	๑,๐๕๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
งานก่อสร้าง	๓๓	๗,๖๗๓,๙๐๐.๐๐	๒๔	๗,๕๒๑,๓๐๐.๐๐	๓๐	๘,๖๘๘,๓๐๐.๐๐	๙	๒,๔๔๔,๐๐๐.๐๐	๓	๗๒๖,๐๐๐.๐๐	๙๙	๒๗,๐๕๓,๕๐๐.๐๐
งานไฟฟ้าและประปา	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๓	๖๕๒,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๓	๖๕๒,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน												
งานส่งเสริมการเกษตร	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕	๕๐,๐๐๐.๐๐
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและมนุษย์ให้คุณภาพชีวิตที่ดี												
การรักษาความสงบภายใน	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
งบทกลาง	๗	๘,๔๒๑,๖๐๐.๐๐	๗	๘,๔๒๑,๖๐๐.๐๐	๗	๘,๔๒๑,๖๐๐.๐๐	๗	๘,๔๒๑,๖๐๐.๐๐	๗	๘,๔๒๑,๖๐๐.๐๐	๓๕	๔๒,๑๐๘,๐๐๐.๐๐
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	๗	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๗	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๘	๓๒๖,๕๐๐.๐๐	๘	๓๒๖,๕๐๐.๐๐	๘	๓๒๖,๕๐๐.๐๐	๓๘	๑,๕๙๙,๕๐๐.๐๐

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	๑	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒	๗๐,๓๐๐.๐๐	๒	๗๐,๓๐๐.๐๐	๒	๗๐,๓๐๐.๐๐	๘	๓๓๐,๙๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข												
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ	๑๓	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๒	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๕	๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๒	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๒	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๕๔	๗๐๐,๐๐๐.๐๐
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	๓	๑๑๘,๙๐๐.๐๐	๓	๑๑๘,๙๐๐.๐๐	๑๐	๒๕๗,๓๐๐.๐๐	๓	๑๑๘,๙๐๐.๐๐	๓	๑๑๘,๙๐๐.๐๐	๒๒	๗๓๒,๙๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๕	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๕	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๕	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๕	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๕	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๕	๘๒๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี												
งานบริหารทั่วไป	๔	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๐๓	๑๙,๙๔๖,๕๗๐.๐๐	๙๓	๑๙,๗๔๓,๙๗๐.๐๐	๑๑๔	๒๑,๖๔๓,๑๗๐.๐๐	๘๐	๑๔,๗๐๓,๔๗๐.๐๐	๗๔	๑๓,๐๓๐,๔๗๐.๐๐	๔๖๔	๘๙,๐๖๗,๖๕๐.๐๐

ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ผู้บริหาร อบต.เมืองโดน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๘๓ โครงการ งบประมาณ ๑๙,๑๗๓,๑๘๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๓๙๖,๖๐๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๔	๑๘๗,๕๖๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๒๐	๔,๔๑๙,๖๗๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๘	๔,๐๑๙,๙๐๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน	๓	๗๐,๐๐๐.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	๑๔	๙,๘๙๒,๑๕๐.๐๐
๗. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	๙	๑๘๗,๓๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๘๓	๑๙,๑๗๓,๑๘๐.๐๐

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

๑ ด้านการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	พัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม ตำบลเมืองโดน	๒๑,๖๐๐	๗,๓๐๐	๑๔,๓๐๐	๑๓ มี.ค. ๖๘	๑๓ มี.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด
๒	อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๑๒ มี.ค.๖๘	๑๒ มี.ค.๖๘	√ ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	-	-	สำนัก ปลัด
๓	กำจัดวัชพืชในหนองน้ำ สาธารณะภายในตำบลเมือง โดน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๑๙ พ.ค. ๖๘	๒๕ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด
๔	ปลูกหญ้าแฝกตำบลเมืองโดน	๕,๐๐๐	๒,๔๐๐	๒,๖๐๐	๓๐ ก.ค.๖๘	๓๐ ก.ค.๖๘	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด
๕	ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๒๓ ก.ค.๖๘	๒๓ ก.ค.๖๘	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด

๒ ด้านบริหารบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลเมืองโดน	๖,๐๖๐	๕,๕๕๐	๕๑๐	๒๑ มี.ค.๖๘	๒๑ มี.ค.๖๘	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด
๒	โครงการอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรขององค์การ บริหารส่วนตำบลเมืองโดน	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๓๗๐	๖๓๐	๒๐ เม.ย. ๖๘	๒๒ เม.ย.๖๘	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด
๓	โครงการสุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดีมี ชีวิตชีวา	๖,๘๘๐	๔,๖๔๐	๒,๒๔๐	๑๗ ก.ย.๖๘	๑๗ ก.ย.๖๘	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด
๔	การประเมินความพึงพอใจในการ รับบริการของประชาชน	๒๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด

๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรร สรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๑ ม.ค.๖๘	๑๑ม.ค.๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๒	สนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียนภายในเขตตำบลเมือง โดน	๖๔๔,๓๕๘	๕๗๔,๕๗๒.๒๑	๖๙,๗๘๕.๗๙	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ก.ย.๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๓	สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน	๖๘๓,๔๑๐	๕๕๙,๒๔๐.๓๕	๑๒๔,๑๖๙.๖๖	๑ต.ค.๖๗	๓๐ก.ย.๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๔	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน ภายในเขตตำบลเมืองโดน	๒,๓๗๖,๐๐๐	๑,๖๔๓,๕๐๘	๗๓๒,๔๙๒	๑ พ.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๕	อุดหนุนการเข้าค่ายลูกเสือ และเนตรนารีโรงเรียนภายใน เขตตำบลเมืองโดน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๔ ธ.ค. ๖๘	๒๖ ธ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๖	อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	๓๔,๘๐๐	๑๕,๒๐๐	๑๕พ.ย. ๖๗	๑๕พ.ย. ๖๗	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๗	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ติดตำบลเมืองโดนเกมส์	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕ก.พ.๖๘	๑๖ก.พ.๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๘	ค่าอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน	๑๗๖,๔๐๐	๑๒๑,๙๓๐	๕๔,๔๖๘	๑ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๙	โครงการบุญกุ่มข้าวใหญ่ของดี อำเภอประทาย	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๒ม.ค.๖๘	๒๔ ม.ค.๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ

๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๑๓ เม.ย.๖๘	๑๓ เม.ย.๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๑	ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่นตำบลเมืองโดน	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	√	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๒	คำวัสดุการศึกษานักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน	๓๙,๔๐๐	๒๗,๖๐๘	๑๑,๗๙๒	๑ พ.ค.๖๘	๓๐ มิ.ย.๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๓	กิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลเมืองโดน	๑๐,๐๐๐	๑,๖๒๕	๘,๓๗๕	๘ ส.ค. ๖๘	๘ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๔	โครงการจัดประชุมครู คณะกรรมการบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน	๓,๐๐๐	๘๗๕	๒,๑๒๕	๒๐ ส.ค. ๖๘	๒๐ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน (ค่าหนังสือเรียน)	๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๕ มิ.ย.๖๘	๒๕ มิ.ย.๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน(ค่า อุปกรณ์การเรียน)	๒,๙๐๐	๑,๔๕๐	๑,๔๕๐	๒๕มิ.ย.๖๘	๒๕ มิ.ย.๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ

๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๓,๒๕๐	๑,๖๒๕	๑,๖๒๕	๒๕ มี.ย.๖๘	๒๕มี.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษา
๑๘	โครงการสนับสนุนค่าจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลเมืองโดน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๔,๙๐๐	๒,๔๕๐	๒,๔๕๐	๑๙ ก.ย. ๖๘	๑๙ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษา
๑๙	อุดหนุนการแข่งขันกีฬาโรงเรียน ภายในเขตตำบลเมืองโดน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๙ ธ.ค.๖๘	๑๓ ธ.ค.๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษา
๒๐	อุดหนุนการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนภายในเขต ตำบลเมืองโดน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕ ธ.ค. ๖๘	๖ ธ.ค.๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษา

๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมา ณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างประตูเปิด - ปิด สระ หนองบัว บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๖๙,๒๐๐	๖๘,๐๐๐	๑,๒๐๐	๑ ก.พ.๖๘	๑ เม.ย.๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒	ก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกสาย จากนายนายวีระเดช ไปตอแต่งตั้ง บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒	๓๐๗,๐๐๐	๓๐๖,๕๐๐	๕๐๐	๑ ก.พ.๖๘	๑ เม.ย.๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓	ก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	๑ ก.พ.๖๘	๑ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๔	ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางเข้าหมู่บ้าน บ้าน ดอนวัว หมู่ที่ ๓	๕๐,๒๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๐๐	๑ ก.พ.๖๘	๒ มี.ค.๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๕	ขุดลอกหนองละเลิง บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๔๕๘,๐๐๐	๔๕๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๙ เม.ย.๖๘	๑๘ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเส้นข้างวัดจากนายนาย ประกอบชูดนอก ไปถึงนายนาย สัญญาพงษ์ พวงกลมพงษ์ บ้าน หนองคู หมู่ที่ ๕	๑๗๑,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๘	๑ เม.ย.๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนนดินไปคลองละหาน บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗	๓๘๐,๕๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๘๒,๕๐๐	๑ ก.พ. ๖๘	๒ มี.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง

๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายจากนายนายสิงโต ไปนายนาย วีระพงษ์บ้านหนองคูหมู่ที่ ๕	๒๕๓,๕๐๐	๒๕๓,๐๐๐	๕๐๐	๗ มี.ค. ๖๘	๕ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายจากนางร่วมไปโนนผาง บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๔๓๘,๔๐๐	๓๙๒,๐๐๐	๔๖,๔๐๐	๗ มี.ค. ๖๘	๕ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างราวกันตกสายข้างบล็อก คอนกรีต บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๓๑,๕๐๐	๒๑,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	๒๕ ก.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ (แบบรางตัน) ภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๑๖๓,๗๐๐	๑๖๓,๐๐๐	๗๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	๒๔ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างราวกันตกสายข้างคลอง อีสานเขียว บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๑๕๑,๓๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๔๙,๓๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	๒๕ ก.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๓	ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บ้าน ดอนวัว หมู่ที่ ๓	๑๔๙,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๐.๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๘	๑๗ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๔	ปรับปรุงสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลเมืองโดน	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๘	๖ พ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อ ระบายน้ำข้ามคลองระเนียด บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๒๑,๖๐๐	๑๘,๒๐๐	๓,๔๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	๒๕ ก.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๖	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นจากนายนาย ระเดช จันทนกุล ไปถึง นางจรูญ กลาง ชาติ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕	๓๖,๐๐๐	๓๕,๕๔๒.๑๙	๔๕๗.๘๑	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง

๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยาบรรณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำไปนา นางร่วม บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๕๐,๐๐๐	๔๘,๓๓๙.๓๙	๑,๖๖๐.๖๑	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๘	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด บ้าน โนนเมือง หมู่ที่ ๒	๓๕,๐๐๐	๒๖,๙๗๗.๔๘	๘,๐๒๒.๕๒	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๙	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด บ้าน ดอนวัว หมู่ที่ ๓	๔๗,๐๐๐	๔๖,๔๔๓.๙๙	๕๕๖.๐๑	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๐	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด บ้าน หนองคู หมู่ที่ ๕	๕๘,๐๐๐	๕๗,๑๐๓.๘๑	๘๙๖.๑๙	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๑	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน จำนวน ๔ จุด บ้าน หนองแวง หมู่ที่ ๗	๔๖,๐๐๐	๓๖,๓๕๖.๓๕	๙,๖๔๓.๖๕	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายปู้ตา ไปที่หิ้งขะ บ้านเมืองโดน หมู่ ที่ ๑	๗๒,๐๐๐	๖๘,๔๗๒.๕๑	๓,๕๒๗.๔๙	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๓	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด บ้าน หนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๓๕,๐๐๐	๓๒,๙๐๑.๐๐	๒,๐๙๘.๘๙	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง

๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยาบรรณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๔	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำทางไป นา นายดล บ้านหนองม่วง น้อย หมู่ที่ ๖	๖๐,๐๐๐	๕๘,๘๗๘.๘๙	๑,๑๒๑.๑๑	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๕	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นจาก สี่แยกโคกหินตั้ง ไปถึงนายนาย พุดม จันทสิทธิ์ บ้านหนองคู หมู่ ที่ ๕	๑๒๐,๐๐๐	๙๗,๑๐๗.๘๕	๒๒,๘๙๒.๑๕	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๖	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด บ้าน ดอนยาว หมู่ที่ ๔	๔๗,๐๐๐	๔๖,๗๐๒.๔๐	๒๙๗.๖๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๗	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๓๕,๐๐๐	๒๖,๙๗๗.๔๘	๘,๐๒๒.๕๒	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๘	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นรอบ หมู่บ้าน ฝั่งทิศตะวันออกของ หมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗	๓๔,๐๐๐	๓๐,๗๔๕.๓๘	๓,๒๕๔.๖๒	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง

๕ ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ	๑๐,๐๐๐	๙,๘๕๐	๑๕๐	๖ ส.ค.๖๘	๖ ส.ค.๖๘	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด
๒	ส่งเสริมอาชีพแม่บ้านตำบล เมืองโดน	๔๐,๐๐๐	๓๙,๘๕๐	๑๕๐	๒๑ ส.ค. ๖๘	๒๑ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๓	ส่งเสริมกลุ่มอาชีพแม่บ้าน ตำบลเมืองโดน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	๕๐	๒๑ ส.ค. ๖๘	๒๑ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด

๖ ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรร สรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลเมืองโดน	๙,๗๐๐	๙,๗๐๐	๐.๐๐	๓๐ พ.ค. ๖๘	๓๐ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๒	อบรมอาสาสมัครผู้ดูแล ผู้สูงอายุและผู้พิการ	๑๐,๓๐๐	๑๐,๓๐๐	๐.๐๐	๘ ก.ย. ๖๘	๘ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๓	จัดประชุมประชาคมตำบล/ หมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑๕,๔๐๐	๖,๑๕๐	๙,๒๕๐	๑๔ พ.ค. ๖๘	๑๔ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๔	อบต.เคลื่อนที่	๙,๐๕๐	๙,๐๐๐	๕๐	๒๑ ต.ค.๖๗	๒๑ ต.ค.๖๗	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๕	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดตำบลเมืองโดน	๑๖,๕๐๐	๒,๙๓๒	๑๓,๕๖๐	๒๖ มิ.ย.๖๘	๒๖ มิ.ย.๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๖	โครงการอบรมการป้องกัน อัคคีภัยตำบลเมืองโดน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๘ ก.ย.๖๘	๑๘ ก.ย.๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๗	โครงการอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๔๐,๐๐๐	๔,๒๒๐	๓๕,๗๘๐	๑๘ ก.ย.๖๘	๑๘ ก.ย.๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๘	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	๙๕,๐๐๐	๖๒,๔๗๑	๓๒,๕๒๙	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๙	ป้องกันและบรรเทา สาธารณ ภัยตำบลเมืองโดน (สำรองจ่าย)	๒๔๑,๐๐๐	๘๖,๐๙๐.๖๐	๑๕๔,๙๐๙.๔๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด

๖ ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรร สรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่น	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด
๑๑	สนับสนุนการเสริมสร้าง สวัสดิการสังคมให้แก่ ผู้ พิการหรือทุพพลภาพ ตำบล เมืองโดน (เบ็ญยังชีพ ผู้สูงอายุ)	๒,๓๙๒,๘๐๐	๑,๘๑๐,๒๐๐	๕๘๒,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด
๑๒	เงินสมทบกองทุนทดแทน	๕,๐๐๐	๑,๖๕๔	๓,๓๔๖	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด
๑๓	หลักประกันรายได้ แก่ ผู้สูงอายุตำบลเมืองโดน (เบ็ญยังชีพผู้สูงอายุ)	๖,๙๓๒,๔๐๐	๕,๙๕๙,๗๐๐	๙๗๒,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด

๗ ด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรร สรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๒๐	๔๘๐	๑๒ มิ.ย. ๖๘	๑๒ มิ. ย. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๒	ส่งเสริมสุขภาพและดูแลหญิง ตั้งครรภ์เพื่อลดภาวะการณ้คลอด ก่อนกำหนด	๑๗,๓๐๐	๑๗,๓๐๐	๐.๐๐	๖ ก.พ. ๖๘	๖ก.พ. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการสืบสานพระปณิธาน สมเด็จพระย่า ด้านรักษามะเร็งเต้านม บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓ ก.ค. ๖๘	๓ก.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการสืบสานพระปณิธาน สมเด็จพระย่า ด้านรักษามะเร็งเต้านม บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓ ก.ค. ๖๘	๓ก.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๕	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ และสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๒ ส.ค. ๖๘	๒๒ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๖	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๕ ส.ค. ๖๘	๒๕ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด

๗ ด้านสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรร สรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมา ณคงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแ นะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๗ ก.ค. ๖๘	๑๗ ก.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๘	โครงการอบรมหมอบ้านใน พระราชประสงค์ บ้านหนองม่วง น้อย หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓ ก.ค. ๖๘	๓ ก.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๙	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ วดี บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๘ มิ.ย. ๖๘	๑๘ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา สรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อม บ่อพัก คสล.สายข้างสะพานอง ใหญ่บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๑๑๗,๓๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๓๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	๒๔ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก โนนหมาจอก (ต่อจากเส้นเดิม) บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๔๐๙,๒๐๐	๓๖๘,๐๐๐	๔๑,๒๐๐	๖ ก.พ.๖๘	๗ มี.ค.๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓	โครงการซ่อม/สร้างถนน คสล.ผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายภายใน หมู่บ้าน บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๔๙๔,๕๐๐	๔๓๘,๐๐๐	๕๖,๕๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	๒๔ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนดินผิว จราจรหินคลุกเส้นทางขึ้นดอน กลางบ้านเมืองโดนหมู่ที่ ๑	๓๒๑,๙๐๐	๓๒๑,๐๐๐	๙๐๐	๖ ก.พ.๖๘	๗ มี.ค.๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๕	โครงการซ่อม/สร้างถนน คสล. ผิว ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายด้าน ตะวันตก บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๔๕๘,๐๐๐	๔๓๗,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	๒๔ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๖	โครงการซ่อม/สร้างถนน คสล. ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย ด้านทิศตะวันออกบ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒	๔๙๔,๕๐๐	๔๓๘,๐๐๐	๕๖,๕๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	๒๔ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรร สรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายด้านทิศใต้ (ต่อจากเส้นเดิม)บ้านโนน เมือง หมู่ที่ ๒	๔๐๗,๐๐๐	๔๐๒,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๘	๑๗ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเมืองไปลำห้วยแอก บ้านโนน เมือง หมู่ที่ ๒	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔,๓๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๘	๑๗ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายข้างนายนายวีระเดช บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒	๑๐๕,๕๐๐	๙๔,๐๐๐	๑๑,๕๐๐	๖ ก.พ.๖๘	๗ มี.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายจากบ้านโนนเมือง ไปลำห้วยแอก บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒	๔๗๖,๔๐๐	๔๒๘,๐๐๐	๔,๗๙๐	๖ ก.พ.๖๘	๗ มี.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายซอยบ้านนางหลอย บ้านโนน เมือง หมู่ที่ ๒	๗๕,๐๐๐	๗๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๘	๑๗ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๒	โครงการซ่อม/สร้างถนนคสล.ผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายด้านทิศ ตะวันออกหมู่บ้าน บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓ ช่วงที่๑	๔๖๗,๙๐๐	๔๑๔,๐๐๐	๕๓,๙๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๗	๒๔ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงบล็อกคอนเวรส์สาม แยกเส้นทางไปบ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓	๑๐๓,๖๐๐	๑๐๓,๐๐๐	๖๐๐	๒๖ มิ.ย.๖๘	๒๔ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยาบรรณ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมา ณคงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าช้าบ้านดอนวัวไปบ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๓๒๗,๗๐๐	๓๒๕,๐๐๐	๒,๗๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๘	๑๗ มี.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๕	โครงการซ่อม/สร้างถนน คสล.ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายด้านทิศเหนือ หมู่บ้านบ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓	๕๐๒,๐๐๐	๓๔๕,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐	๒๘ ส.ค. ๖๘	๒๖ ต.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนดินสายด้านทิศเหนือต่อจากถนน คสล.บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓	๑๔๖,๘๐๐	๑๔๖,๘๐๐	๐.๐๐	๑ ก.พ. ๖๘	๑ มี.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายเลียบลำห้วยแอกบ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓	๔๕๔,๔๐๐	๔๐๘,๐๐๐	๔๖,๔๐๐	๖ ก.พ. ๖๘	๗ มี.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุกสายคุ่มน้อยหัวสะพานไปหนองละเลิง บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๔๓๔,๔๐๐	๔๓๔,๐๐๐	๔๐๐	๖ ก.พ. ๖๘	๗ มี.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๙	โครงการซ่อม/สร้างถนน คสล. ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างคลองอีสานเขียวบ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๓๒๙,๓๐๐	๒๙๐,๐๐๐	๓๙,๓๐๐	๒๖ มี.ย. ๖๘	๒๔ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนดินสายรอบหนองละเลิงดินถมคันทางบ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๔๔๐,๖๐๐	๔๓๒,๐๐๐	๘,๖๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๘	๑๗ มี.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการซ่อม/สร้างถนน คสล. ผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าวัดบ้าน ดอนยาว หมู่ที่ ๔	๑,๐๒๖,๐๐๐	๖๗๒,๐๐๐-	๓๕๔,๐๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๘	๑๓ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๒	โครงการขุดลอกคลองจากลำห้วยแอก ไปหนองผือที่บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๒๗๔,๐๐๐	๒๕๔,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๘	๑๘ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ด้านทิศ ใต้คุ้มหัวสะพาน บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๖๐,๗๐๐	๖๐,๐๐๐	๗๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	๒๔ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายคุ้มดอนเข้มไปโคกพะงาด (ต่อจาก เส้นเดิม) บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๔๖๙,๑๐๐	๔๒๑,๐๐๐	๔๘,๑๐๐	๖ ก.พ.๖๘	๗ มี.ค.๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๕	โครงการซ่อม/สร้างถนน คสล.ผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าวัดหนองคู บ้านหนองคูหมู่ที่ ๕	๕๙๖,๓๐๐	๓๗๑,๐๐๐	๒๒๕,๓๐๐	๒๕ ส.ค. ๖๘	๒๖ ต.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายนายนายบุญตาไปโนนผง บ้านหนอง คูหมู่ที่ ๕	๓๕๑,๘๐๐	๓๑๗,๐๐๐	๓๔,๘๐๐	๑๙ มี.ค.๖๘	๑๗ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายจากบ้านนางลำไยไปนายนายเสวต ช่วงที่ ๒ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕	๔๑๐,๔๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๔๐,๔๐๐	๑๙ มี.ค.๖๘	๑๗ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๘	โครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก คสล. ฝาปิด ตะแกรงเหล็กบ่อพักน้ำ จำนวน ๔๗ ฝา บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕	๑๙๑,๙๐๐	๑๖๓,๐๐๐	๒๘,๙๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	๒๕ ก.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายจากถนน คสล. ไปนายนายวีระพงษ์ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕	๓๘๑,๑๐๐	๓๔๔,๐๐๐	๓๗,๑๐๐	๒๐ มี.ค. ๖๘	๑๘ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายนายนายอดุลย์ไปนายนายทองสุขบ้าน หนองคู หมู่ที่ ๕	๔๑๐,๔๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๔๐,๔๐๐	๒๐ มี.ค. ๖๘	๑๘ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายจากถนน คสล. ไปนายนายสิงโต บ้าน หนองคู หมู่ที่ ๕	๑๖๔,๑๐๐	๑๔๘,๐๐๐	๑๖,๑๐๐	๒๐ มี.ค. ๖๘	๑๘ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓๒	โครงการซ่อม/สร้างถนน คสล. ผิวทางแอส ฟัลท์ติก คอนกรีตสายด้านทิศใต้บ้าน หนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๓๐๕,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	๒๔ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นปูตา (ต่อจาก เส้นเดิม) บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๙๙,๓๐๐	๙๐,๐๐๐	๙,๓๐๐	๒๐ มี.ค. ๖๘	๑๘ เม.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายจากนางดวงรัตน์ไปนายนายรัตน์ บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๔๓๘,๕๐๐	๓๙๗,๐๐๐	๔๑,๕๐๐	๒๐ มี.ค. ๖๘	๑๘ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนดินสายจากนายนาย ทองสาไปบ้านเมืองคู่ (ตำบลโนนเพ็ด) บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๔๔๐,๖๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๖๐๐	๒๐ มี.ค. ๖๘	๑๘ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓๖	โครงการซ่อม/สร้างถนน คสล. ผิวทางแอสฟัลท์ที่ ตึกคอนกรีตสายหน้าวัดถึงบ้านนายทองแดง นรพันธ์ บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๔๗๒,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๓ ก.ค. ๖๘	๓๑ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายจากนายนายอินไปนางสมควรบ้าน หนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๔๙๖,๙๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๖,๙๐๐	๒๐ มี.ค. ๖๘	๑๘ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓๘	โครงการซ่อม/สร้างถนน คสล.ผิวทางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีตสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗	๔๖๕,๔๐๐	๔๕๘,๐๐๐	๗,๔๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๘	๑๗ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓๙	โครงการซ่อม/สร้างถนน คสล.ผิวทางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีตด้านทิศตะวันตก บ้าน หนองแวง หมู่ที่ ๗	๕๐๑,๐๐๐	๔๑๒,๒๕๐	๘๘,๗๕๐	๒๒ พ.ค. ๖๘	๑๘ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗	๓๗๕,๐๐๐	๒๙๖,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	๒๐ มี.ค. ๖๘	๑๘ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง

การใช้จ่ายงบประมาณ

- องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณที่จัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๓๙๖,๖๐๐.๐๐	๓๖๙,๕๗๖.๐๐	๒๗,๐๒๔.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๔	๑๘๗,๕๖๐.๐๐	๑๗๙,๘๖๐.๐๐	๗,๗๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๒๐	๔,๔๑๙,๖๗๐.๐๐	๓,๓๕๐,๕๕๓.๗๐	๑,๐๖๙,๑๑๖.๓๐
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๘	๔,๓๐๓,๓๐๐.๐๐	๔,๐๑๙,๙๐๐.๐๐	๒๘๓,๔๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน	๓	๗๐,๐๐๐	๖๙,๖๔๐.๐๐	๓๖๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	๑๔	๙,๘๙๒,๑๕๐.๐๐	๘,๐๔๗,๗๑๗.๖๐	๑,๘๔๔,๔๓๒.๔๐
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	๙	๑๘๗,๓๐๐.๐๐	๑๘๖,๘๒๐.๐๐	๔๘๐.๐๐
รวม	๘๓	๑๙,๔๕๖,๕๘๐.๐๐	๑๖,๒๒๔,๐๖๗.๓๐	๓,๒๓๒,๕๑๒.๗๐

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๕	๔
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๔	๔	๔
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๒๔	๒๐	๑๙
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๓	๒๘	๒๘
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน	๓	๓	๓
ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและมนุษยให้มคุณภาพชีวิตที่ดี	๒๐	๑๔	๑๒
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	๑๕	๙	๙
รวม	๑๑๔	๘๓	๗๙

๔. การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	งบทกติก		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๖๙,๕๗๖.๐๐	๒.๒๘	-	-	๓๖๙,๕๗๖.๐๐	๑.๒๘
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๑๗๙,๘๖๐.๐๐	๑.๑๐	-	-	๑๗๙,๘๖๐.๐๐	๐.๖๒
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๓,๓๕๐,๕๕๓.๗๐	๒๐.๖๕	-	-	๓,๓๕๐,๕๕๓.๗๐	๑๑.๖๒
๔. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔,๐๑๙,๙๐๐.๐๐	๒๔.๗๘	๑๒,๖๑๐,๐๕๐.๐๐	๑๐๐	๑๖,๖๒๙,๙๕๐.๐๐	๕๗.๖๗
๕. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน	๖๙,๖๔๐.๐๐	๐.๔๔	-	-	๖๙,๖๔๐.๐๐	๐.๒๔
๖. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและมนุษย์ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี	๘,๐๔๗,๗๑๗.๖๐	๔๙.๖๐	-	-	๘,๐๔๗,๗๑๗.๖๐	๒๗.๙๒
๗. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	๑๘๖,๘๒๐.๐๐	๑.๑๕	-	-	๑๘๖,๘๒๐.๐๐	๐.๖๕
รวม	๑๖,๒๒๔,๐๖๗.๓๐	๑๐๐	๑๒,๖๑๐,๐๕๐.๐๐	๑๐๐	๒๘,๘๓๔,๑๑๗.๓๐	๑๐๐

๕. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองคู หมู่ที่ ๕ ไปบ้านดอนยาว	√	-	-	๓,๒๙๘,๐๐๐	๓,๒๙๐,๐๐๐
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔ ไปบ้านเมืองคู่ ตำบลโนนเพ็ด (ต่อจากเส้นเดิม)	√	-	-	๕๐๓,๗๐๐	๓๘๘,๘๐๐
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเมืองโตนไปบ้านดอนวัว	√	-	-	๑,๙๐๐,๙๐๐	๑,๒๕๗,๐๐๐

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑. จำนวนงบประมาณมีไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
๒. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปได้ด้วยความล่าช้า
๓. การดำเนินงานของโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่ได้ดำเนินการโครงการ ส่งผลต่อภาพรวมความสำเร็จโครงการในข้อบัญญัติ การบริหารงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพเช่น มีการโอนการเปลี่ยนแปลงงบประมาณจำนวนมาก

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑. นำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
๒. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น
๓. การจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ระบุไว้ตามแผนดำเนินงานประจำปี เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ
๔. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง
๕. เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรมโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘



โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง



โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลเมืองโดนเกมส์



โครงการงานของดีอำเภอประทาย



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนเมืองไปลำห้วยแอก บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒



โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกสายบ้านหนองคู บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕



โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกเส้นปู่ตา (ต่อเส้นเดิม) บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเมืองโดนไปบ้านดอนวัว บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑

