



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘, ๒๙, ๓๐, ๓๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทำหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน จะเป็นคู่มือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
มีนาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๔
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๕
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	
สรุปผลการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนฯ	๖
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง	๗
แบบที่ ๒ แบบการติดตามผลการดำเนินงานของ อบต. เมืองโดน	๘
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	๒๙
ข้อเสนอแนะ	๒๙
ภาคผนวก	

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงานตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใดมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสดังกล่าวก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนิน การ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมิน ผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด พนักงานส่วนตำบล จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลเมืองโดนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒.การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใดข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไรมีข้อ เสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำมาผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ ในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนมีอำนาจ หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ตำบลเมืองโดน ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้ เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการ ติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้าง เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์

(Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น หรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนามดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตาม โครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะ นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือ และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้ เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์การ บริหารส่วนตำบลเมืองโดนสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการ ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย ต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองโดนเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลเมืองโดน/องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

๑ ด้านการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	พัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม ตำบลเมืองโดน	๒๗,๖๐๐	-	๒๗,๖๐๐	๓๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนัก ปลัด
๒	อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนัก ปลัด
๓	ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ	๘,๘๕๐	-	๘,๘๕๐	๒๓ ส.ค. ๖๗	๒๓ ส.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนัก ปลัด
๔	ส่งเสริมอาชีพตำบลเมืองโดน	๓๘,๗๕๐	-	๓๘,๗๕๐	๑๖ ส.ค. ๖๗	๑๖ ส.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนัก ปลัด
๕	ปลูกหญ้าแฝกตำบลเมืองโดน	๒,๔๐๐	-	๒,๔๐๐	๒๔ ก.ค. ๖๗	๒๔ ก.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนัก ปลัด
๖	ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๒๙,๕๐๐	-	๒๙,๕๐๐	๒๔ ก.ค. ๖๗	๒๔ ก.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนัก ปลัด

๒ ด้านบริหารบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรร สรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองโดน	๙,๓๙๐	๙,๑๘๐	๒๑๐	๑๕ มี.ค. ๖๗	๑๕ มี.ค. ๖๗	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด
๒	โครงการอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง โดน	๑๕๑,๑๐๐	-	๑๕๑,๑๐๐	๓ เม.ย. ๖๗	๕ เม.ย. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนัก ปลัด
๓	โครงการสุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา	๖,๙๙๐	-	๖,๙๙๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนัก ปลัด
๔	การประเมินความพึงพอใจในการ รับบริการของประชาชน	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	๑ ส.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนัก ปลัด

๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยาบรรณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๓ ม.ค.๖๗	๑๓ ม.ค.๖๗	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๒	สนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียนภายในเขตตำบล เมืองโดน(แบ่งเบิกเป็นปี การศึกษา)	๖๗๐,๙๕๖	-	๖๗๐,๙๕๖	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	-	√	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๓	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนภายในเขตตำบลเมือง โดน (แบ่งเบิกเป็นปีการศึกษา)	๒,๓๗๖,๐๐๐	-	๒,๓๗๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	-	√	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๔	อุดหนุนการเข้าค่ายลูกเสือ และเนตรนารีโรงเรียนภายใน เขตตำบลเมืองโดน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐ ธ.ค.๖๖	๒๒ ธ.ค. ๖๖	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๕	อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๗ พ.ย.๖๖	๒๗ พ.ย.๖๖	-	-	√	-	-	กอง การศึกษาฯ
๖	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติดตำบลเมืองโดนเกมส์	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๓๒๒	๖๗๘	๒๔ ก.พ.๖๗	๒๕ ก.พ.๖๗	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๗	สนับสนุนอาหารกลางวัน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเมืองโดน	๑๐๐,๑๕๒	-	๑๐๐,๑๕๒	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	-	√	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๘	โครงการงานของดีอำเภอย ประทาย	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๔ ม.ค.๖๗	๒๖ ม.ค.๖๗	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ

๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	๑๓เม.ย. ๖๗	๑๓ เม.ย. ๖๗	-	-	√	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๐	ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่นตำบลเมืองโดน	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	√	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๑	จัดทำทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน และประกาศเกียรติคุณ ทะเบียนปราชญ์	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	√	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๒	คำขวัญการศึกษาให้นักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน	๒๔,๒๗๖	-	๒๔,๒๗๖	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	-	-	√	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๓	ค่ากิจกรรมต่างๆของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	-	√	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๔	โครงการจัดประชุมครู คณะกรรมการบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน	๓,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	-	√	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน (ค่าหนังสือเรียน)	๑,๒๐๐	-	๑,๒๐๐	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	-	-	√	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน(ค่า อุปกรณ์การเรียน)	๑,๗๕๐	-	๑,๗๕๐	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	-	-	√	-	-	กอง การศึกษาฯ

๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

๑๔

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน	๑,๙๕๐	-	๑,๙๕๐	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	-	-	√	-	-	กอง การศึกษา
๑๘	โครงการสนับสนุนค่าจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลเมืองโดน	๒,๖๒๘	-	๒,๖๒๘	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	-	-	√	-	-	กอง การศึกษา
๑๙	อุดหนุนการแข่งขันกีฬา โรงเรียนภายในเขตตำบลเมือง โดน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๑ ธ.ค. ๖๖	√	-	-	-	-	กอง การศึกษา
๒๐	อุดหนุนการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนภายในเขต ตำบลเมืองโดน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ พ.ย. ๖๖	√	-	-	-	-	กอง การศึกษา
๒๑	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐ พิธี	๕๕,๐๐๐	-	๕๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	-	√	-	-	-	กอง การศึกษา

๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑๕

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรสร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการผิวจราจรหินคลุกสาย จากคลองระเนียดไปโนนหมา จอก บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๓๓๘,๐๐๐	๓๐๗,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๒๓ มี.ค. ๖๗	๒๑ ก.พ. ๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างผิวจราจรหิน คลุกสายบ้านเมืองโดนไปบ้าน หนองคู บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๒๓๕,๐๐๐	๒๑๘,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๒๓ มี.ค. ๖๗	๒๑ ก.พ. ๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างผิวจราจรหิน คลุกสายบ้านดอนวัวไปป่าช้า บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓	๒๒๑,๖๐๐	๒๐๒,๐๐๐	๑๙,๖๐๐	๒๓ มี.ค. ๖๗	๒๑ ก.พ. ๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายหอดังประปาไป บ้านนางลำไย (ต่อจากเส้นเดิม) บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕	๔๘๐,๐๐๐	๔๖๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๒๓ มี.ค. ๖๗	๒๒ มี.ค. ๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายไปปู่ตา บ้านดอน วัว หมู่ที่ ๓	๖๘,๗๐๐	๖๕,๐๐๐	๓,๗๐๐	๒๓ มี.ค. ๖๗	๒๒ มี.ค. ๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างราวกันตก สามแยกทางไป บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓	๕๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓ มี.ค. ๖๗	๒๑ ก.พ. ๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายด้านทิศใต้ บ้านโนน เมือง หมู่ที่ ๒	๔๕๙,๑๐๐	-	๔๕๙,๑๐๐	๑๔ มี.ย. ๖๗	๑๒ ส.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	กองช่าง

๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายคุ้มดอนเข้ม บ้าน ดอนยาว หมู่ที่ ๔	๔๕๐,๐๐๐	-	๔๕๐,๐๐๐	๑๔ มิ.ย. ๖๗	๑๒ ส.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กไปศาลปู่ตา บ้านหนอง ม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๔๕๙,๑๐๐	-	๔๕๙,๑๐๐	๑๔ มิ.ย. ๖๗	๑๒ ส.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	กองช่าง
๑๐	ปรับปรุงสนามกีฬาประจำ หมู่บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	๑๔ มิ.ย. ๖๗	๑๒ ส.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	กองช่าง
๑๑	ปรับปรุงฝายบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็กและฝายระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองคู หมู่ที่ ๕	๑๙๗,๑๐๐	-	๑๙๗,๑๐๐	๑๔ มิ.ย. ๖๗	๑๒ ส.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	กองช่าง
๑๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อ แปลงไปลำห้วยแอก (ต่อจากเส้น เดิม) บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒	๓๖๒,๖๗๘.๖๔	-	๓๖๒,๖๗๘.๖๔	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	กองช่าง
๑๓	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากด้าน ทิศตะวันออกไปบ้านนายทองใส และลำห้วยแอก บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓	๑๐๒,๗๐๐	-	๑๐๒,๗๐๐	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	กองช่าง
๑๔	ขยายเขตไฟฟ้าจากนายนาย สยามไปบ้านเมืองคู่ บ้านดอน ยาว หมู่ที่ ๔	๑๒๘,๔๐๐	-	๑๒๘,๔๐๐	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	กองช่าง

๕ ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

১৭

[illegible]

๖ ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลเมืองโดน	๑๒,๗๐๐	-	๑๒,๗๐๐	๑๐ก.ย. ๖๗	๑๐ก.ย. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนักปลัด
๒	ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลเมืองโดน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	-	√	-	-	-	สำนักปลัด
๓	จัดประชุมประชาคมตำบล/ หมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑๐,๓๐๐	-	๑๐,๓๐๐	๑๔ พ.ค. ๖๗	๑๗ พ.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนักปลัด
๔	อบต.เคลื่อนที่	๖,๓๐๐	-	๖,๓๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	-	√	-	-	-	สำนักปลัด
๕	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดตำบลเมืองโดน	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๗	๒๖ มิ.ย. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนักปลัด
๖	ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนนภายในตำบลเมืองโดน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	๙ ส.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนักปลัด
๗	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ดูแลคนพิการและผู้พิการ ตำบลเมืองโดน	๑๖,๒๐๐	-	๑๖,๒๐๐	๒๙ ส.ค. ๖๗	๒๙ ส.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนักปลัด
๘	โครงการอบรมการป้องกัน อัคคีภัยตำบลเมืองโดน	๙,๔๕๐	-	๙,๔๕๐	๑๒ ก.ย. ๖๗	๑๒ ก.ย. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนักปลัด
๙	โครงการอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๔๒,๐๐๐	-	๔๒,๐๐๐	๒๖ ส.ค. ๖๗	๓๐ ส.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนักปลัด

๗ ด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐	๑๗ ก.ค. ๖๗	๑๗ ก.ค. ๖๗	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๒	ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	๓๐,๙๐๐	๒๗,๙๐๐	๓,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๗	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๓	ส่งเสริมสุขภาพและดูแลหญิง ตั้งครรภ์เพื่อลดภาวะการณ้ คลอดก่อนกำหนด	๑๙,๔๐๐	-	๑๙,๔๐๐	๓๐เม.ย. ๖๗	๓๐เม.ย. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการสืบสานพระปณิธาน สมเด็จพระย่า ด้านกัยมะเร็งเต้านม บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน	-	๒๐,๐๐๐	๑๖ ก.ค.๖๗	๑๖ ก.ค.๖๗	-	-	√	-	-	สำนักปลัด
๕	โครงการสืบสานพระปณิธาน สมเด็จพระย่า ด้านกัยมะเร็งเต้านม บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน	-	๒๐,๐๐๐	๑๖ ก.ค.๖๗	๑๖ ก.ค.๖๗	-	-	√	-	-	สำนักปลัด
๖	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ และสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน	-	๒๐,๐๐๐	๑๖ ก.ค.๖๗	๑๖ ก.ค.๖๗	-	-	√	-	-	สำนักปลัด

๗ ด้านสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน	-	๒๐,๐๐๐	๑๖ ก.ค. ๖๗	๑๖ ก.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนักปลัด
๘	โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน	-	๒๐,๐๐๐	๑๖ ก.ค. ๖๗	๑๖ ก.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนักปลัด
๙	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ บ้านหนอง ม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน	-	๒๐,๐๐๐	๑๖ ก.ค. ๖๗	๑๖ ก.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนักปลัด
๑๐	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูล กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้าน หนองแวง หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน	-	๒๐,๐๐๐	๑๖ ก.ค. ๖๗	๑๖ ก.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนักปลัด

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนดินสาย จากข้างนายนาวีระเดช บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๒๐๙,๑๐๐	-	๘๗,๑๐๐	๕ มี.ค.๖๗	๓ เม.ย.๖๗	-	√	-	-	-	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างฝัวจราจรหิน คลุกสายบ้านเมืองโดน ไปบ้าน หนองคู บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๔๐๗,๓๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๒๗,๓๐๐	๒๓ ก.พ. ๖๗	๒๓ มี.ค.๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านเมืองโดนไป ด้านทิศตะวันตกหมู่บ้านหมู่ที่ ๑	๔๙๕,๓๐๐	-	๔๙๕,๓๐๐	๓ เม.ย.๖๗	๑ มิ.ย.๖๗	-	-	√	-	-	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายจากบ้านนางรักษ์ ไปสะพานหนองขามบ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒	๔๕๐,๙๐๐	-	๔๕๐,๙๐๐	๓ เม.ย.๖๗	๑ มิ.ย.๖๗	-	-	√	-	-	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างฝัวจราจรหิน คลุกสายข้างโรงเรียนเมืองโดน สำโรง หมู่ที่ ๒	๓๗๗,๑๐๐	๓๕๒,๐๐๐	๒๕,๑๐๐	๒๓ก.พ.๖๗	๒๓มี.ค.๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านดอนวัวไป ด้านทิศเหนือบ้านดอนวัวหมู่ที่๓	๔๗๘,๖๐๐	-	๔๗๘,๖๐๐	๓ เม.ย.๖๗	๑ มิ.ย.๖๗	-	-	√	-	-	กองช่าง

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	๒๒ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าช้า บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓ ไปบ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๒๙๓,๐๐๐	-	๒๙๓,๐๐๐	๓ เม.ย.๖๗	๑ มิ.ย.๖๗	-	-	√	-	-	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนดินผิวหินคลุกสายรอบป่าช้า (ต่อจากเส้นเดิม) บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓	๓๘๔,๑๐๐	๒๖๗,๐๐๐	๑๑๗,๑๐๐	๒๓ ก.พ.๖๗	๒๓ มี.ค.๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มหัวสะพานไปชลประทาน บ้านดอนยาวหมู่ที่ ๔	๔๗๔,๔๐๐	-	๔๗๔,๔๐๐	๓ เม.ย.๖๗	๑ มิ.ย.๖๗	-	-	√	-	-	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรจากคุ้มหัวสะพานไปหนองละเล้งบ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๔๕๔,๐๐๐	๓๖๖,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๒๓ ก.พ. ๖๗	๒๓ มี.ค.๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกสายบ้านดอนยาวไปโนนผักหวานบ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๓๓๐,๒๐๐	๓๐๒,๐๐๐	๒๘,๒๐๐	๒๓ ก.พ. ๖๗	๒๓ มี.ค.๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างสะพานองนาบ้านดอนยาว	๒๔๙,๖๐๐	-	๒๔๙,๖๐๐	๓ เม.ย.๖๗	๑ มิ.ย.๖๗	-	-	√	-	-	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้านบ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๘๖,๕๐๐	-	๘๖,๕๐๐	๓ เม.ย.๖๗	๑ มิ.ย.๖๗	-	-	√			

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางลำไยไปด้านทิศใต้บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕	๓๕๕,๗๐๐	-	๓๕๕,๗๐๐	๓ เม.ย.๖๗	๑ มิ.ย.๖๗	-	-	√	-	-	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรสายข้างป้อมน้ำมนายวีระพงษ์บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕	๒๐๐,๕๐๐	-	๒๐๐,๕๐๐	๕ มี.ค. ๖๗	๓ เม.ย ๖๗	-	√	-	-	-	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกสายจากโคกหินตั้งไปนายนายพุดบ้านหนองคู หมู่ที่ ๕	๒๖๔,๘๐๐	๒๓๗,๐๐๐	๒๗,๘๐๐	๒๓ ก.พ.๖๗	๒๓ มี.ค.๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกสายจากนายนายอุทัยไปโนนผงบ้านหนองคู หมู่ที่ ๕	๒๒๕,๓๐๐	๒๐๒,๐๐๐	๒๓,๓๐๐	๒๓ ก.พ.๖๗	๒๓ มี.ค.๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกสายจากบ้านนางลำไยไปนายนายเศวต ช่วงที่ ๑ บ้านหนองคูหมู่ที่ ๕	๓๙๔,๔๐๐	๓๕๔,๐๐๐	๔๐,๔๐๐	๒๓ ก.พ.๖๗	๒๓ มี.ค.๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากหนองแต่ไปนางนางดวงรัตน์คำดี บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๓๔๐,๓๐๐	-	๓๔๐,๓๐๐	๓ เม.ย.๖๗	๑ มิ.ย.๖๗	-	-	√	-	-	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปบ้านเมืองคู่ (ต่อจากเส้นเดิม) บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๔๒๖,๘๐๐	-	๔๒๖,๘๐๐	๓ เม.ย.๖๗	๑ มิ.ย.๖๗	-	-	√	-	-	กองช่าง

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (ต่อ)

๒๔

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนดินสาย จากนางร่วมไปโนนผง บ้าน หนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๓๔๖,๕๐๐	๓๒๓,๐๐๐	๒๓,๕๐๐	๒๓ ก.พ. ๖๗	๒๓ มี.ค. ๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุกสายด้านทิศตะวันออก บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๙๖,๘๐๐	๙๐,๐๐๐	๖,๘๐๐	๒๓ ก.พ. ๖๗	๒๓ มี.ค. ๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายข้างห่อถังประปา บ้านหนอง แวง หมู่ที่ ๗	๗๓,๒๐๐	-	๗๓,๒๐๐	๓ เม.ย. ๖๗	๑ มิ.ย. ๖๗	-	-	√	-	-	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนดินสายจากนา นายเทียมไปนายอรุณพงษ์ บ้าน หนองแวง หมู่ที่ ๗	๒๙๘,๔๐๐	๒๘๖,๐๐๐	๑๒,๔๐๐	๒๓ ก.พ. ๖๗	๒๓ มี.ค. ๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อ พัก คสล. สายสี่แยกทางเข้า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๓๒,๖๐๐	-	๓๒,๖๐๐	๒๕ ก.ย. ๖๗	๒๓ พ.ย. ๖๗	-	-	√	-	-	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างรางกันตกข้างสระ หนองบัว บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๑๘๘,๕๐๐	-	๑๘๘,๕๐๐	๒๕ ก.ย. ๖๗	๒๓ พ.ย. ๖๗	-	-	√	-	-	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างรางกันตกด้านทิศ ตะวันออก บ้านโนนเมืองหมู่ที่ ๒	๑๘๔,๗๐๐	-	๑๘๔,๗๐๐	๒๕ ก.ย. ๖๗	๒๓ พ.ย. ๖๗	-	-	√	-	-	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถังน้ำใส บ้าน หนองแวง หมู่ที่ ๗	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕ ก.ย. ๖๗	๒๓ พ.ย. ๖๗	-	-	√	-	-	กองช่าง

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (ต่อ)

๒๕

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๙	เครื่องครัวแบบชาตัง (เครื่อง เจาะรูคอนกรีตไฟฟ้า)	๒๖,๐๐๐		๒๖,๐๐๐	๙ พ.ค. ๖๗	๑๖ พ.ค. ๖๗	-	-	✓	-	-	กองช่าง
๓๐	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์ดี เซลล์	๕๘,๕๐๐		๕๘,๕๐๐	๙ พ.ค. ๖๗	๑๖ พ.ค. ๖๗	-	-	✓	-	-	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม รอบสระหนองแขว บ้านหนอง แขว หมู่ที่ ๗	๒๒๑,๐๐๐	-	๒๒๑,๐๐๐	๒๕ ก.ย. ๖๗	๒๓ พ.ย. ๖๗	-	-	✓	-	-	กองช่าง
๓๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อ พัก คสล. สายกลางบ้าน บ้านหนอง แขว หมู่ที่ ๗	๑๑๗,๙๐๐	-	๑๑๗,๙๐๐	๒๕ ก.ย. ๖๗	๒๓ พ.ย. ๖๗	-	-	✓	-	-	กองช่าง

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ๒

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑. จำนวนงบประมาณมีไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
๒. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
๓. การดำเนินงานของโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่ได้ดำเนินการโครงการ ส่งผลต่อภาพรวมความสำเร็จโครงการในข้อบัญญัติ การบริหารงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพเช่น มีการโอนการเปลี่ยนแปลงงบประมาณจำนวนมาก

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑. นำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
๒. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น
๓. การจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ระบุไว้ตามแผนดำเนินงานประจำปี เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ
๔. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง
๕. เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรมโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗



โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง



โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลเมืองโดนเกมส์



โครงการงานของดีอำเภอประทาย

